

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in LATIANO.=

P.I. n° 009/106/1.=

LEGGE n° 457/78-Completamento 3° Biennio 82/83.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO.=

IMPORTI: a base d'asta.....£.1.477.500.000=

al netto del rib. del 7,51% £.1.366.539.750=

1^ Perizia suppl. al netto...£. = 96.493.748=

2^ Perizia "A.V." £.148.190.189=

Sommano.....£.1.611.223.687=

CONTRATTO: n° 6107 del 27/8/84, Reg. to a BR il 27/8/84

al n° 4419, Mod. I.=

RELAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO DI ACCELLE-

RAZIONE PER ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.=

I lavori di cui all'oggetto, a norma dell'Art. 30 del

Capitolato Speciale d'Appalto, dovevano essere ulti-

mati entro il termine di sedici mesi consecutivi

dalla data di consegna degli stessi avvenuta il 16

Maggio 1985, e quindi entro il 7 Settembre 1985.=

L'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l., appaltatrice dei sud-

detti lavori, ha anticipato l'ultimazione degli stes-

si di tre mesi rispetto ai succitati termini contrat-

tuali, precisamente il giorno 20/6/1985, come si evince

dall'allegato Verbale di ultimazione.

Alla luce di quanto espresso ed essendosi verificate le condizioni enunciate nel Deliberato della Giunta Regionale n°4376 dell'1/6/81 ed in conformità alla Deliberazione n°7283 del 5/7/82, spetta all'Impresa il "Premio di accellerazione", rapportato all'anticipata ultimazione dei lavori.

L'importo di detta premiazione è di £.70.086.284= non assoggettabili a ribasso d'asta e a revisione, oltre a £.7.190.853= a disposizione dell'Amministrazione per spese generali ed I.V.A., per un importo complessivo di £.77.277.137=.

A tale spesa si farà fronte con richiesta di integrazione di finanziamento quale supero dell'importo originario di £.2000.000.000=.

La perizia, allegata alla presente relazione, dopo il Nulla-osta da parte delle competenti Autorità Regionali, sarà sottoposta al parere della Commissione Tecnica e, successivamente, per l'approvazione all'Organo Deliberante di questo I.A.C.P.

Si allegano:

- Perizia per la concessione del Premio di accellerazione;
- Quadro Economico n°3/3;
- Verbale di ultimazione dei lavori.

BRINDISI, 10 APR. 1990

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

