

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 1° lotto di case popolari
in Cisternino.

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1952/1953

Importo a base d'asta £. 18.800.000

" netto del ribasso del

0,21% " 18.760.520

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione: del 1°
lotto di case popolari in Cisternino per n. 12 alloggi
e vani legali n. 54.

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con provvedimento n. 496 del 5/3/1954 del Ministero dei LL.PP.

Div. XVI.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa
Schiavone Lorenzo di Francesco con contratto del
20/8/1955 n. 1005 reg. a Brindisi l'8/9/1955 al n. 348
mod. I vol. 106 con il ribasso del 0,21% e quindi per
l'importo netto di £. 18.760.520.=

DIRETTORE DEI LAVORI; Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo
Case Popolari di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE. I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 30/10/1955; poichè l'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in mesi 12 il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 2/10/1956.=

I lavori furono, in effetti, ultimati in data 30/8/1956 e quindi in tempo utile come risulta dal regolare verbale di ultimazione.

IMPORTO ~~SOMME~~ AUTORIZZATE:

a) con contratto principale £. 18.760.520

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ebbe sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati con polizza n.3392/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 0,21% ammonta

a £. 18.669.095,20

da cui deducendo gli acconti pagati

all'Impresa:

n.1 30/10/1955 £. 2.000.000

n.2 12/12/1955 " 2.000.000

n.3 30/12/1955 " 2.200.000

n.4 25/1/1956 " 2.050.000

n.5 29/3/1956 " 2.150.000

a riportare £. 10.400.000 £. 18.669.095,20

	riporti	£.	10.400.000	£.18.669.095,20
n.6	3/5/1956	"	2.350.000	
n.7	12/6/1956	"	2.500.000	
n.8	30/8/1956	"	<u>1.520.000</u>	

sommano deduzioni £.16.770.000,00

resta il credito netto dell'Impresa £. 1.899.095,20

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, copertura, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianti idrico-sanitari-elettrico, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 28/2/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

