

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di n.5 palazzine per Abitazio
ni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Ceglie Mes
SAPICO - Via Bari - III Piano di intervento -

LEGGE 30.12.1960, n.1676 - ESERCIZI 1967 e 1968 -

- IMPORTO progetto £.120.000.000=

- " a base d'asta " 108.600.000=

- " al netto di ribasso d'asta

dell'8,15% " 99.749.100=

- " al netto del ribasso d'asta

perizia suppletiva " 5.945.000=

IMPRESA: Geom. Giovannino SCHIAVONE - Pezze di
Greco -

CONTRATTO: n.5214 del 7.11.1968 registrato a Brin-
disi l'8.11.1968 al n.2041 - Mod.I°;

ATTO AGGIUNTIVO: n.5385 del 5.5.1971 registrato a
Brindisi il 19.5.1971 al n.1051 - Mod.I°.

~~~~~

1) Nota LL.PP. Comitato Attuazione Piano Costruzio-  
ni ABILAG n.832/10172 del 26.1.1962 che designava  
questo Istituto Ente Gestore per la costruzione di  
Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti per  
la Provincia di Brindisi.

2) Deliberazione del Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni ABILAG con la quale veniva compreso nel programma di £.1.000.000.000 del triennio - III Piano di intervento - la costruzione di n.19 alloggi popolari in Ceglie Messapico per una spesa complessiva di £.120.000.000.

3) Nota Provveditorato Regionale n.12182 del 29.5.1968 che approva e autorizza la spesa, su conforme parere favorevole del Genio Civile di Brindisi.

4) Circolare 3640 del 13.8.1974 - Ministero LL.PP. C.E.R. - Ulteriori accrediti effettuati:

- con D.M. n.3090/A del 26.7.74     £. 321.209.575=

- " D.M. n.4254/A del 4.6.75     £. 841.582.000=

per un totale di                     £.1.162.791.575=

ivi compreso un maggiore importo di £. 12.992.620= relativo ai lavori suindicati.

Per effetto delle somme stanziare per il progetto originario e dei successivi Decreti si ha una disponibilità attuale di £.(120.000.000 + 12.992.620)= £.132.992.620=, salvo richieste di ulteriori accrediti come previsto dalla succitata circolare 3640;

#### R E L A Z I O N E

#### SULLE PREVISIONI E COSTO DELL'OPERA

- IMPORTO DEI LAVORI come da Sta

to finale in data 13.5.1976 al

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| netto del ribasso dell'8,15%       | £. 99.707.116,00  |
| - CONTO DEI LAVORI E FORNITURA     |                   |
| IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE         |                   |
| per allacciamenti idrici e         |                   |
| fognanti                           | " 1.376.820,00    |
| - PER REVISIONE PREZZI             | " 21.510.000,00   |
| - PER SPESE NOTARILI SUOLO         | " 100.000,00      |
| - SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE     |                   |
| ALL'I.A.C.P. di Brindisi in        |                   |
| ragione del 6% sull'importo        |                   |
| netto dei lavori ed allaccia-      |                   |
| menti (99.707.116,00 + 1.376.820 + |                   |
| + 21.510.000) x 6%                 | " 7.355.636,00    |
| - PER LAVORI RIENTRANTI NEL RE-    |                   |
| GIME I.V.A.                        | " 2.074.968,00    |
| TOTALE COSTO                       | £. 132.124.540,00 |
|                                    | =====             |

Oltre i lavori su fattura ad oggi non ancora perve-  
nuti.

(Diconsi lire centotrentaduemilionicentiventiquattro  
milacinquecentoquaranta).

Brindisi, 27/8/1976

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

Doc. Raffaele Fischione,