

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per lavoratori in Brindisi

Lotto A

Cantiere n.803

Impresa Comm. Antonucci Alberto fu Leucio

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 settembre 1950


CONTRATTO in data 14/4/1950 n.201 approvato Reg. a Brindisi

Il 26/4/1950 al n.1632 vol.97 mod.I

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	59.000.000	Data della consegna . .	8/4/1950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>11,57</u> per cento		52.173.700	Data dell'incominciamento dei lavori	10/4/1950
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		6.800.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/4/1951
del quale impegnato	Per espropriazione . . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprevisi »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia . »			
	» sorveglianza e direz. »		Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegnata L.			" " in meno	

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario.	IMPORTO	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento mc.	83210	480=	399.408.=	
2	2	" " terra "	56497	650=	367.035,50	
3	8	Muratura tufo e carparo "	29893	5700=	1.703.901=	
4	10	" tutta tufo "	198816	4000=	7.552.640=	
5	16	Calcestruzzo a 200 "	77346	4900=	3.789.954=	
6	9	Muratura tutta carparo "	80=	8400=	672.000=	
7	18	Solaio misto mq.	156142	3000=	4.684.260=	
8	15	Calcestruzzo a 300 mc.	45=	7500=	337.500=	
9	17	Ferro omogeneo Kg.	2250=	110=	247.500=	
10	35	Rampe e pianerottoli mq.	160=	1900=	304.000=	
11	85	Listelli pietra Carevigno	40 =	1400=	56.000=	
12	86	Davanzali " "	2354	2000=	47.080=	
13	12	Muratura da cm.20 mq.	3331	900=	29.979=	
14	14	" " " 30 "	5754	1300=	74.802=	
15	94	Vespaio mc.	60=	840=	50.400=	
16	24	Massetto mq.	450=	240=	108.000=	
17	57	Canne fumarie ml.	300=	700=	210.000=	
18	11	Muratura da cm.10 mq.	1000=	520.688	520.000=	
19	33	Battuto di cemento "	200=	450=	90.000=	
Sommano					21.244.45950	
a dedurre il ribasso d'asta del 11,57 %					2.457.98396	
Restano					18.786.47554	
						
IL PRESIDENTE					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
<i>Barra</i>					<i>Procedura</i>	