

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Piano di attuazione lavori di ampliamento delle abitazioni dei LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI.
Legge 30.12.1960, n° 1676

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ENTE GESTORE : ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi.

Lavori di ampliamento di abitazione nel Comune di
O R I A, alla via S. Marzano.

PROPRIETARIO : Lavoratore Agricolo Dipendente

C A L O C O S I M O da O R I A

Importo stanziato £: 1.700.000=.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

PROGETTO : redatto dal sottoscritto, regolarmente ap-

provato dalla Commissione Edilizia Comunale, del 23/6/66

SOMME AUTORIZZATE/ : "Con decreto 1994 del 12/5/1966

fu stanziata la somma di £: 1.700.000, di cui lire

1.583.962 per lavori e £: 116.038 per progettazio-

ne, direzione lavori ed assistenza IACP.

CONTRATTO DI MUTUO : n° 4749 del 27.5.1966, registra-

to a Brindisi il 30/5/1966 al n. 980 mod. I

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : I lavori furono ini-

ziati il 20.10.1966, come da relativo verbale di ini-

zio, sospesi il 20.11.1966 per mancanza di fondi e

seguita da malattia del proprietario, poi ripresi il

20.9.1968 ed ultimati il 20.10.1968, come da regola-

ri verbali.

ESECUZIONE DEI LAVORI : Sono stati eseguiti conformemente al progetto e computo metrico ed alle disposizioni emanate dall'Ente Gestore.

ASSISTENZA OPERAI : Il proprietario ha curata l'assicurazione degli operai adibiti al realizzo dei lavori presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza assicurativa n° I5966/3 intestata a Nania Giovanni e presso l'I.N.A.M. di Brindisi con polizza n° 20585/I0 con la medesima intestazione.

STATO FINALE DEI LAVORI : è stato redatto in data 30.12.1969 per l'importo di

1 577 204
£: I.447.924

Somme pagate:

1° certificato del 27.1.1967 £: 715.000

2° " " 15.7.1967 " 500.000

in totale

£: I.215.000

residuo credito del proprietario

362 204
£: 232.324
=====

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto direttore tecnico dichiara che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti e con le dimensioni prescritte.

Oria, 30.12.1969

IL DIRETTORE TECNICO

