

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CCCCCCCCCCCCCCCC

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in CAROVIGNO - Strada Comunale

Specchia - Legge 30/12/1960 n.1676 - Esercizio 1965

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - NOCI (Bari)

Importo a base d'asta L.117.988.076.=

" netto del ribasso del 4,48% " 112.702.210.=

"	netto aggiuntivo	"	19.313.035.=
---	------------------	---	--------------

>>>>> <<<<<<

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ventiset

te del mese di aprile in CAROVIGNO, il sottoscritto

Direttore dei Lavori Dott.Ing.Giovanni ROMA:

VISTO il contratto n.4643 del 29/9/1965 registrato a

Arindisi il 6/10/1965 al n.1897 Mod.F:-

VISTO il verbale di consegna in data 9/10/1965 che

fissava per il giorno 3/10/1966 il termine per

l'ultimazione dei lavori:

VISTO l'atto aggiuntivo n.4768 del 9 Luglio 1966 re-

gistrato a Brindisi il 12 Luglio 1966 al n.1276

Mod. I:

VISTO l'Ordine di Servizio n.1 in data 13 Luglio 1966

che proroga di giorni 45 il termine utile della

ultimazione dei lavori al 17/11/1966;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 11
Novembre 1966;

VISTO il verbale di ripresa in data 7/2/1967 che fissa
il termine utile per la ultimazione per il gior-
no 13/2/1967;

VISTO il verbale di sospensione in data 10/2/1967 n.2;


VISTO il verbale di ripresa n.2 in data 24/4/1967 che
fissa il termine per l'ultimazione per il giorno
27 Aprile 1967;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la av-
venuta ultimazione, come infatti in data odierna, si
è constatato nei termini contrattuali.=

Pertanto si redige verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto.=


L'IMPRESA

(Pietro PUTIGNANO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

