

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooooooooooooooo

Lavori post-collaudo alla Palazzina INA-CASA di CELLINO S.MARCO - Cantiere 5971/L.=

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi

IMPORTO contrattuale L.2.756.230.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE :

PERIZIA DI PROGETTO in data 14/8/1964 per l'ammontare di L.4.027.884 di cui L.3.695.307 per lavori; e Lire 332.577 per spese generali, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvato con Delibera n.80 del 7/1/1965 del Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori per l'importo complessivo di L.2.814.891 di cui L.2.582.469 per lavori e L.232.422 per compensi alla Stazione Appaltante oltre a L.306.661 per lavori di manutenzione straordinaria come risulta dalla nota della GESCAL Prat. n.6634 del 18/3/1965.=

SOMME AUTORIZZATE :

a) per lavori post-collaudo L. 2.582.469.=

A Riportare L. 2.582.469.=

b) Riporto L. 2.582.469.=

b) Per lavori di manutenzione straor-

dinazia " 306.561.=

S O M M A N O ... L. 2.889.130.=

CONTRATTO in data 8/3/1966 n.4736 registrato a Brindisi il 24/3/1966 al n.582 Mod.I con il quale i lavori di di che trattasi venivano affidati all'Impresa ALTAMURA Antonio per l'importo di L.2.756.230.= al netto del ribasso d'asta del 4,60% .=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 23/5/1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 22/9/1966.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 22/9/1966 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 2006/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 10/4/1967 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori

è di nette L.2.191.554.= firmato dall'Impresa senza riserve.=

Poichè sono stati già pagati n° 3 acconti per complessive L.1.960.000.= il credito dell'Impresa resta in Lire 231.554.= (diconsi lire Duecentotrentunomilacinquecentocinquantaquattro).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 12/4/1967;

RECONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'Assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire-

zione dei Lavori;

C E R T I F I C A


che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.2.191.554.= l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto L i r e L.1.960.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa ALTAMURA ANTONIO di Brindisi la somma di L.231.554.= (diconsi lire Duecentotrentunomilaacinquecentocinquantaquattro) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=
BRINDISI 15/4/1967


L'IMPRESA

(ALTAMURA Antonio)



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

