

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====ooOoo=====

LAVORI: di costruzione di Case per Lavoratori in

Brindisi - Quartiere Autosufficiente(CEP)

5° Lotto ridotto - Cant.15632 -

Opere di sistemazione esterna

IMPRESA: Dott.Ing.Ubaldo DANIELE - Brindisi

IMPORTO a base d'asta £. 38.118.318=

" netto del ribasso del 6,80% " 35.526.272=

" netto perizia " 3.999.440=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di sistemazione esterna al
Cantiere n.15632 - 5° Lotto ridotto - di Case per Ma-
vicatori in Brindisi, Quartiere Autosufficiente (C.
E.P.) Rione Paradiso.=

APPROVAZIONE: la perizia risulta approvata dalla Ge-
stione INA-CASA con nota n.25029/P.S.del 26/7/1961.-

ATTO AGGIUNTIVO: I lavori furono affidati all'Impresa
Dott.Ing.Ubaldo DANIELE di Brindisi con atto aggiun-
tivo n.3698 del 18/8/1961 reg. a Brindisi il 4/9/61
al n.369 Mod.I, con il ribasso del 6,80% e quindi
per l'importo netto di £.3.999.440.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Leo-

nardo POTI'.-

CONSEGNA - DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 4/9/1961; poichè l'art.5 dell'atto aggiuntivo fissa in gg.45 consecutivi e continui il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire così il 18/10/1961.=-

In effetti i lavori vennero ultimati in data 18 Ottobre 1961, come risulta dal verbale di ultimazione in pari data.=-

I lavori vennero commessi alla stessa Impresa con verbale di consegna del 4/9/1961.=-

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- Con atto aggiuntivo£. 3.999.440=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.=-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.12133/3 con decorrenza continuativa.=-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 6,80% ammonta a £. 2.067.589,58=

- da cui detraendo l'ammontare del-

- l'acconto già corrisposto all'Im-

a riportare £. 2.067.589,58=

riporto £. 2.067.589,58=

presa:

n.1 - del 30/6/1962 = " 1.800.000,00

Resta il credito netto dell'Impresa £. 267.589,58

Detto conto finale è stato regolarmente formato dal-

l'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanente di aree, non si è proce-
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895,n.350 relati-
va agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui
Lavori Pubblici.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope-
re necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature,
rinchiere in ferro, marciapiedi, bitumatura strade
ecc.=

BRINDISI, 11 4 LUG. 1962

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Leonardo POTTI')



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)