

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

5 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OPERE: in attuazione della legge 14/2/63 n.60.

LAVORI: di costruzione di un edificio prefabbricato da adibire a Centro Sociale -
(ex GESCAL) nel Comune di Brindisi al
Quartiere S. Elia.

IMPRESA: I.V.A.P. S.p.A. - BARI -

CONTRATTO: in data 30/5/1974 n.2896 di rep. registrato a Roma - A.P. al n.2216 Vol.2735
in data 15/6/1974.

Atto di sottomissione reg.to a Brindisi il 25/10/78
al n. 2220 mod. II.

Importo complessivo netto dei lavori

compreso atto di sottomissione..... £. 67.755.532=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 14 del
mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dott.ing. Antonio Longo, Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi;

- visto il verbale di consegna dei lavori redatto in
data 18/10/1977 che fissava il termine utile per la
ultimazione dei lavori il giorno 14/6/1978;


In seguito ai riscontri eseguiti in contradditto-

rio dell'Impresa,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 14/6/1978, con esclusione della fornitura degli arredi che l'Impresa dichiara di avere approntato e non viene consegnato in cantiere per motivi di sicurezza.

L'IMPRESA
(IVAP S.p.A.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

