

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Gestione INA-CASA

Lavori di *costruzione di case in laboratorio in Taranto*
Contratto n. 857

Impresa *Leonardo Sante e Figli*

3° **STATO**^(a) *d'avanzamento* dei lavori eseguiti a tutto il *28 luglio* 19*56*

CONTRATTO in data *15 aprile 1950* approvato *reg. e Brindisi* il
26-4-1950 al n. *1624* mod. I vol. *57*

data N

Importo del progetto	L.	<i>96.660.000</i>	Data della consegna	<i>28-4-50</i>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <i>12,57</i> per cento	,	<i>82.051.938</i>	Data dell'incominciamento dei lavori	<i>28-4-50</i>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,	<i>8.360.000</i>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<i>27-6-1951</i>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavi di sbancamento me.	59 85	480 -	28.728 -	X
2	2	" " fondazione ~	21 67	650 -	14.085 50	•
3	4	" " coccia compatta ~	671 04	1.800 -	1.207.992 -	X
4	16	Calcestruzzo a 200 ~	349 124	14.900 -	5.203.332 10	X
5	5	Muratura frangifiumo sopra facciata ~	58 056	3200 -	185.779 20	X
6	6	" " con cura ~	196 701	4000 -	786.804 -	X
7	7	" " due ~	180 804	5200 -	940.180 80	X
8	10	Muratura tutta difesa ~	820 -	3700 -	3.034.000 -	X
9	20	Blai misti in c.a. e laterizi burrato e ridosso al ribasso del 12,5 % Restano	630 -	2900 -	1.827.000 -	X
					9.456.265 60	
					1.189.972 43	
					8.266.293 17	