

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE CASE POPOLARI

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Brindisi - Quartiere S. ELIA
P.I. n° 1211 - Cant. 2813 /BR.

Impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI S.R.L. - FASANO -

2^a STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 febbraio 19 72

CONTRATTO in data 2.12.1971 n. 5425 REGISTRATO a Brindisi il 6.12.1971
al n° 2369 Mod. I.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		454.475.838	=	Data della consegna . . .	15.11.1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,62</u> per cento . . . L.		442.568.571	=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	15.11.1971
. . . L.				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	9.11.1972
. . . L.				I lavori rimasero sospesi per gg.	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.				I lavori rimasero prorogati per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.			Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .	
	» mag. lavori imprev. »			Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »			» » in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »				
	» «				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	4	- Scavo a sezione ampia. mc.	8.913,18	1.000.=	8.913.180.=	
2	33	- Calcestruzzo a Kg. 150 "	119,41	9.000.=	1.074.690.=	
3	31	- " " 300 fond.	796,38	15000.=	11.945.700.=	
4	31 _b	- " " 300 elev.	57,69	18000.=	1.038.420.=	
5	62	- Ferro omogeneo.- Kg.	91827,22	180.=	16.528.899,60	
6	52	- Vespaio portici.- mc.	131,91	1900.=	250.629.=	
7	32	Calcestruzzo a Kg.200 portici	109,92	10000.=	1.099.200.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			£. 40.850.718,60	
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11CSA	- Rustico:				
		36% x 41% x 384.667.305.=			"	56.776.894,22
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT.....£.				97.627.612,82
		a detrarre il ribasso del 2,62%			"	2.557.843,45
		RESTANO NETTE.....£.				95.069.769,37
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni Rona)				
		VISTO:				
		IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele Fischetto)				



[Handwritten signature of Raffaele Fischetto]