

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FRANCAVILLA FONTANA -

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA : Pietro PUTIGNANO = NOCI (Bari) =

Importo a base d'asta £. 69.350.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'1,25% £. 68.483.125.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno due
del mese di novembre nel Cantiere dei lavori suddet
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori :

VISTO il contratto n° 4781 del 14/10/1966 registra-
to a Brindisi il 21/10/1966 al N° 1823 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 21 novembre 1966
che fissava per il giorno 15 novembre 1967 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
suppletiva per maggiori opere di sistemazioni ester
ne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattordici.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Pietro FOTIGNANO)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto

IL PRESIDENTE

(Gr.UFF.Com/te U.G.VALLARINO)