

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.4 fabbricati per Lavoratori Agricoli Dipendenti
in MESAGNE - Contrada "Testone" - Legge 30/12/1960, N.1676 - Esercizio 1969



Impresa DI TANO Vito Nicola - Monopoli (Bari) e f.lli em. alle. Bianca Terese
S. P. A. - Terese - f.lli em. alle. Bianca Terese
- Terese n. 21842 del 18/9/1971 Rep. Auto 2
Terese il 18/9/71 al n. 1040 Mod. I
STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/10/1972

CONTRATTO in data 5/2/1970, N. 5294 REGISTRATO a Brindisi il 13/2/1970
al N. 266 Mod. I. - Atto Aggiuntivo N. 5409 dell'1/9/1971 re-
gistrato a Brindisi il 3/9/1971 al N. 1776 Mod. I. =

Importo del progetto a base d'asta	L.	140.150.000 =	Data della consegna	23/2/1970
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,59 per cento	L.	135.118.615 =	Data dell'incominciamento dei lavori	23/2/1970
Importo netto perizia supplet.	L.	9.245.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	17/2/1971
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	35.634.000 =	I lavori rimasero sospesi per gg.	210+60+75
Per espropriazione	L.	8.517.500 =	I lavori rimasero prorogati per gg.	
» mag. lavori imprev. »		15.463.000 =	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	28/11/72
» e revia.		2.591.000 =		
» lavori ad economia »		8.963.000 =	Giorni impiegati in più	
» sorveglianza e dir. »		100.000 =		
» spese notarili		35.634.000 =	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo terra meccanico mc.	2508,86	990=	2.483.771,40	
2	3	" " a mano "	^{532,24} 435,01	1.320=	^{702.556,80} 574.213,20	
3	33	Calcestruzzo a Kg.150 "	150,76	7.500=	1.130.700,==	
4	31	" " " 300 "	619,42	13.500=	8.362.170,==	
5	62	Ferro omogeneo Kg.	84142,49	150=	12.621.373,50	
6	15	Muratura tufo mc.	210,63	6.600=	1.390.158,==	
7	29	Spianata di malta mq.	276,96	200=	55.392,==	
8	30	Stratificaz. asfalto "	276,96	660=	182.793,60 /	
9	17	Muratura tufo da cm.20 "	103,70	1650=	171.105,==	
10	5	Scavo di roccia mc.	206,62	3500=	723.170,==	
11	31b	Calcestruzzo a Kg.300 c.elev.	249,19	15500=	3.862.445,==	
12	13	Muratura tufo e carparo mc.	9,04	8800=	79.552,== /	
13	82	Cordone calcareo ml.	^{812,45} 326,02	1980=	^{1.608.651,=} 645.519,60	
14	90	Tubazione in fibro cem. "	^{376,23} 289,45	1320=	^{498.623,60} 382.074,== /	
15	121	Pozzetti d'ispezione in cls.	^{73,=} 76,=	4.400 =	^{321.200,=} 334.400,==	
		SOMMA LAVORI A MISURA				L. 32.998.837,30
		B) → LAVORI A FORFAIT				
36	11	C.S.A. - Rustico:			(51.567.248,90)	
		mc. 14.333,79 x 48% mc.	^{6.880,22} 6803,56	7.495 =	^{51.567.248,90} 50.992.682,20	
37	11	C.S.A. - Tramezzi e intonaci:				
		mc. 14.333,79 x 8% mc.	^{1.146,70} 1101,98	7.495 =	^{8.594.516,50} 8.259.340,10	
38	11	C.S.A. - Impianti:				
		mc. 14.333,79 x 9% mc.	^{1.290,04} 1293,79	7.495 =	^{9.668.819,80} 9.022.406,05	
39	11	C.S.A. - Pavimenti e rivest.				
		mc. 14.333,79 x 10% mc.	^{1.433,38} 1397,45	7.495 =	^{10.743.183,10} 10.473.887,75	
30	11	C.S.A. - Complet. fabbr.:				
		mc. 14.333,79 x 7% mc.	^{1.003,32} 978,21	7.495 =	^{7.520.258,15} 7.331.683,95	
31	11	C.S.A. - Infissi:				
		mc. 14.333,79 x 12% mc.	^{1.720,05} 1437,37	7.495 =	^{12.891.774,75} 10.773.088,15	
32	11	C.S.A. - Ringhiere:				
		mc. 14.333,79 x 6% mc.	^{860,03} 778,57	7.495 =	^{6.445.924,85} 5.835.382,15	
		SOMMA LAVORI A FORFAIT				L. 107.431.756,05
		SOMMA LAVORI A MISURA E A FORFAIT a riportare				L. 102.688.470,22
		SOMMA LAVORI A MISURA E A FORFAIT a riportare				L. 135.687.307,45

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto <i>lavori a forfait</i>			L.	107.431.756,05
		a dedurre il ribasso d'asta del 3,59%			"	4.871.174,34
		RESTANO NETTE			L.	130.816.133,31
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Inge. Giovanni ROMA)  Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO) 						
16	9	Rilevate e calmate	mc.	696,70	1000. =	696.700. = ✓
17	61	Tappetino battuto	mq.	1.882,22	1.100. =	2.070.442. = ✓
18	53	Monetto	mq.	1.165,11	580. =	675.763,80 X
19	58	Pietrini	mq.	1.067,91	1000. =	1.067.910. = ✓
20	60	Battuto di cemento	mq.	97,20	935. =	90.882. = ✓
21	151	Chiusure in ferro	kg.	4.520, =	275. =	1.243.000. = ✓
22	100	Tuboferro in ferro pinnato	ml.	224,70	1.100. =	247.170. = ✓
23	80	Pietra di Trani da an. 3	mq.	37,81	7.500. =	283.575. = ✓
24	81	" " " " an. 2	mq.	28,61	6.400. =	183.104. = ✓
25	52	Vapore colare	mc.	56,57	1.760. =	99.563,20
		Somma lavori a misura Somma			£	40.849.771,90
		Somma lavori a misura e forfait			£	148.281.527,95
		a dedurre il ribasso d'asta del 3,59%			£	5.323.306,85
		Restano nette			£	142.958.221,10