

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN SAN VITO DEI NORMANNI
COOPERATIVA " SAN ANTONIO CASA E FAMIGLIA "


Impresa SCHIAVONE LORENZO DA PASANO


IV° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14/1/1972 19

CONTRATTO in data 30/11/1970 n. 5363 REGISTRATO a Brindisi il 4/12/1970
al n° 2284 mod. I vol. 5

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		<u>73.282.850-</u>	Data della consegna . . .	<u>1/12/70</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,98%</u> per cento . . . L.		<u>72.819.637-</u>	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	<u>1/12/70</u>
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	<u>59</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» «		» » in meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	4a	Scavo a sez. ristretta di qualsiasi natura e consistenza con accant. in Cant. mc	71,18	2500=	177.850,=	
2	4b	idem come sopra in roccia con mezzi meccanici mc	61,81	7250=	448.267,=	
3	7	CLS. a Kg. 200 per fondazioni partita provvisoria mc	15,00	11000=	165.000,=	
4		CLS. a Kg. 300 per plinti e travi partita provvisoria mc	40,00	16500=	660.000,=	
5	10	Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo Kg.	2141,48	200=	428.296,=	
6	10	Ferre del tipo Lax Box Kg.	406,95	212,50	86.477,=	
		Sommone lavori a misura &				1.817.490,=
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
7		Rustico compreso terrazze 99% x 48% x 76.283.350			36.249.847,92	
8		Impianti idrici e fognanti 50% x 9% x 76.283.350			3.432.750,73	
9		Tramezzi e intonaci interni 60% x 8% x 76.283.350			3.661.600,80	
10		Pavimenti e riv. interni 60% x 10% x 76.283.350			4.577.001,00	
11		Intonaco esterno e ringhiere 40% x 6% x 76.283.350			1.830.800,40	
		Sommone lavori a forfait				49.752.000,87
		Sommone lavori eseguiti				51.569.490,87
		a detrarre il ribasso d'asta del 6,98%				3.599.500,47
		RESTANO NETTE &				47.969.997,38
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Arnaldo Fortunato PINNATELLI) 				

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) 			IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma) 