

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n°40 alloggi di E.R.P. in San Pietro Vernotico.

Legge n°437/73 - 3° Biennio 82/83 (Completamento)

P.I. n°016/102/1

Impresa GIRONI, NICHIELLI ANTONIO - TREPULINI - (LE)

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 Marzo 19 85CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6108 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/84
al n°4420

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.477.500.000	Data della consegna . . .	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,25 per cento . . . L.			Data dell'incominciamento dei lavori . . .	25/9/84
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	15/9/85
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	132
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	25/1/1986
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . .	
	» »		Giorni impiegati in meno .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1	10/C	Scavo di ter.a sez.obblig. P.P. mc 2800		7500	21.000.000	
2	15	Formaz.rilevati,compianamen- to generale area,ccc,p.p.mc 1700		5.750	9.775.000	
3	63	Congl.cementizio a Kg.200 per sottofondi fond.-p.p.-mc. 390		35.800	21.762.000	
4	58	Congl.cementizio a Kg.300 per strutture fondez.ccc,p.p.mc 650		37.800	37.070.000	
5	64	Ferre per cla p.p. Kg. 53.000		980	51.940.000	
SOMMARIO I LAVORI A MISURA						£. 161.547.000
<u>LAVORI A FORFAIT</u>						
6	6.1 D.A	Strutture portanti-32% : 40%x32%x1.200.000 =			£. 133.600.000	
7	6.2 D.A	Murature di tempagno -10% 20%x10%x1.200.000 =			£. 24.000.000	
SOMMARIO I LAVORI A FORFAIT						£. 177.600.000
" " " ESEGUITI						£. 339.147.000=
A detrarre il ribasso d'asta del 7,25						" 24.988.158=
RESTANO NETTE						£. 314.358.842=
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)						
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - ROMA						
Per quanto è stato stabilito e registrato con controlli statali nelle Lavori ed Impianti della area sottostante zioni di proprietà di						
25 MAR 1966						
IL CONTABILIZZATORE						
L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI						