

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di post-collaudò alle palazzine INA-Casa in
S.VITO DEI NORMANNI - Via Tevere - Cant.16979/R-L-
IMPRESA: CATANIA Bahiero - FASANO

Importo contrattuale.....L.2.476.239.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E M E S S E:

PERIZIA DI PROGETTO in data 20.11.1964 per l'ammon-
tare di L.5.459.400.= di cui L.5.055.000.= per lavo-
ri e L.404.400.= per spese generali, redatto dallo
Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo delle Case
Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata
con delibera n°257 del 14.7.1967 del Consiglio di
Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori
per l'importo ridotto di L.2.754.177.= di cui Lire
L.2.526.774.= per lavori e L.227/403 per compensi
alla Stazione Appaltante, come risulta dalla nota
della Gescal Prot.III/2 Pc n°16571 del 13.9.1967.=

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori post-collaudò.....L.2.526.774.=

CONTRATTO in data 25.10.1967 n°5124 registrato a Brin-
disi il 26.10.1967 al n°2247 Mod.I con il quale i

lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa
CATANIA Raniero di Fasano per l'importo di L i r e
L.2.476.239.= al netto del ribasso d'asta del 2,00=
CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa, come risulta dal relativo ver-
bale, il 6.11.1967; sospesi l'1.12.1967 e ripresi
il 3.6.1968 come risulta dai rispettivi verbali in
pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori doveva-
no essere ultimati entro il 7.10.1968.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il gior-
no 7.10.1968 come risulta dal verbale in pari data
e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in
conformità dei patti contrattuali e delle disposizio-
ni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato a suoi
operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza nume-
ro 15767/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 1.4.1970
firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta
che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette
L.2.404.782,31.=

Poichè sono stati già pagati n°3 acconti per comples-
sive L.2.150.000.= il credito dell'Impresa resta in

L.254.782,31 (lire duecentocinquantaquattromilaset
~~te~~centoottantadue e 31/100).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP nella visita
effettuata il giorno 8.9.1970;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità
delle previsioni del progetto, con i materiali ridie
sti, con le dimensioni prescritte e conformi alle
prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della
Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a
norma del Regolamento 25.5.1895 n°350 e che i prezzi
adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quel
li eseguiti;

CONSIDERATO CHE l'Impresa ha regolarmente provveduto
all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte
degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire
zione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscrit
ti dalla Impresa e che da parte della stessa non ri
sultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti: liquida secondo le risultanze del conto finale in L.2.404.782.= l'importo netto dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate secondo L.2.150.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa CATANIA Raniero di Fasano la somma di L.254.782.= (diconsi Lire duecentocinquantaquattromilasettecentottantadue) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, 10.9.1970

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

Catania Raniero

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Signature]

