

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

(Provincia di Brindisi)

Lavori di costruzione di Case Popolari in Ostuni -

Contrada Marangia Legorgole. - Legge 28/3/68^{n. 422} e Legge
22/10/71 n. 865. -

Impresa :: Ing. OLINDO ANGELINI da Fasano. -

-----0000000-----

VERBALE DI PROVA IDRAULICA DELL'IMPIANTO

IDRICO E DELL'IMPIANTO DI FOGNA

L'anno millenovecentosettantotto il giorno cinque del mese di maggio, presenti il sottoscritto
Direttore dei Lavori Ing. ANTONIO LONGO ed il Titolare dell'Impresa esecutiva degli stessi Ing. OLINDO ANGELINI in contraddittoria si è proceduto alle seguenti verifiche :

1) Prova idraulica dell'impianto idrico . Eseguito
il riempimento degli impianti a mezzo apposita pompa a mano si è verificato che il manometro segnava una pressione di 5 atm. Dopo 12 ore dal riempimento si è accertata la inesistenza di perdite e la perfetta tenuta delle condutture, constatando che il manometro della pompa di riempimento non aveva subito alcuna oscillazione e la pressione era rimasta costante.

2) Prova dell'impianto di fogna; Si è proceduto ad

immettere acqua in tutte le tubazioni di scarico eseguite e si è constatato che l'acqua immessa scorreva regolarmente fino ai pozzetti costruiti ai piedi di ogni colonna di scarico. Per maggiore sicurezza si sono tamponati le colonne discendenti di fognare e si sono riempite le stesse con acqua :: a distanza di 24 ore si è constatata la perfetta tenuta delle tubazioni e dei giunti, senza notare alcuna perdita.

Per quanto sopra le prove sono state ritenute valide ed ammissibili, per cui gli impianti idrico e fognante devono ritenersi idonei ed accettabili.

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale il quale, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

(Ing. Antonio Longo)

(Ing. Olindo Angelini)

