

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere
Autosufficiente C.E.P. - 5° lotto (ridotto) - Cantiere 15632
Impresa Ing. Ubaldo Daniele - Brindisi

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 luglio 1960

CONTRATTO in data 28.9.1959 n° 2174 ~~registrato~~ registrato a Brindisi
il 7. ottobre 1959 al n° 602 Mod. 1 Vol. 144

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	40.950.000. =	Data della consegna	23.12.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6.80 per cento		35.526.272. =	Data dell'incominciamento dei lavori	23.12.1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	16.12.1960
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						24.109.271. =
		A) LAVORI A MISURA:				
1	2	Scavo di sbancamento me.	235,03	600. =	141.018. =	✓
2	1	" a sez. ristretta "	356,48	800. =	285.184. =	✓
3	22	Coltelluzzo a Kg. 200 "	330,59	6.200. =	2.049.658. =	✓
4	111	Vespaio "	30. =	1.000. =	30.000. =	✓
5	113	Spianata di svolta mq.	179,33	110. =	19.726,30	✓
6	37	Battuto di cemento "	150. =	650. =	97.500. =	✓
7	114	Stratificazione d'asfalto "	179,33	450. =	80.598,50	✓
		Somma dei lavori a misura			2.703.784,80	✓
		B) LAVORI A FORFAIT:				
8	110.S.A.	- Rustico: ✓ 99% x 48% x 35.016.33% ✓			16.639.762,87	3% ✓ 504.935,24 ✓
9	"	- Bramezzi: ✓ 50% x 8% x 35.016.33% ✓			1.400.653,44	10% ✓ 280.130,69 ✓
10	"	- Pavimenti: ✓ 80% x 10% x 35.016.33% ✓			2.801.306,88	20% ✓ 700.326,72 ✓
11	"	- Impianti: ✓ 55% x 9% x 35.016.33% ✓			1.733.308,63	20% ✓ 630.294,05 ✓
12	"	- Completamento fabbricato: ✓ 50% x 7% x 35.016.33% ✓			1.225.571,76	20% ✓ 490.228,70 ✓
13	"	- Ringhiere: ✓ 15% x 6% x 35.016.33% ✓			315.147,02	5% ✓ 105.049,10 ✓
14	"	- Infissi: ✓ 20% x 12% x 35.016.33% ✓			840.392,06	20% ✓ 840.392,06 ✓
		Somma dei lavori a forfait			24.956.142,66	✓
		Totale lavori a misura ed a forfait			27.659.927,46	✓
		a dedurre il ribasso del 6.80%			1.880.875,06	✓
		Restano nelle lire			25.779.052,40	✓
		Viso:				
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma)				
		Viso:				
		IL PRESIDENTE (Com. Ubaldo Vallarino)				
		Il Direttore dei Lavori (Dott. Ing. Leonardo Rossi)				