

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in FRANCAVILLA

FONTANA - 7° e 8° Lotto a riscatto - Legge 4.11.63

n°1460 -

IMPRESA: Luciano SASSO - OSTUNI

Importo lordo a base d'asta.....L.69.800.000.=

Importo netto del ribasso 2,25%....." 68.229.500.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'ann-o millenovecentosessantotto, il giorno tredici del mese di Marzo, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto DottaIng.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n°4814 del 10.2.1967 registrato

a Brindisi il 21.2.1967 al n°329 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29.3.1967 che

fissava per il giorno 22.3.1968 il termine

per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una perizia suppletiva per opere di completamento sistemazioni esterne;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i la

veri medesimi che verranno ripresi non appena sarà
approvata la sudditata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

(Luciano SASSO)

Luciano Sasso

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr.UGI, Com.te U.G. VALLARINO)

Ugo Vallarino

