

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.Michele S.no.-

Legge 30/12/1960 n. 1676 - Esercizio 1966

Importo a base d'asta..... £.40.400.000=-

Importo al netto del ribasso 1,31%. £.39.870.760=-

Importo al netto perizia suppletiva £. 2.885.000=-

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di n.due
palazzine di abitazione per lavoratori Agricoli
Dipendenti in Francavilla Fontana per n.8 alloggi
e vani contabili n.59.-

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov-
veditoriale n.11906 del 3.5.1966.-

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa
Soc.Coop. CO.RE.FA. (FASANO)-con contratten.4758
del 4.7.1966 registrato a Brindisi il 6.7.1966 al
n.1219 - Mod.I e ATTO AGGIUNTIVO n.5112 del 30.9.1967
registrato a Brindisi il 11.10.67 al n.2149 - Mod.I

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.CIO-
VANNI ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

21
CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 2.8.1966; poichè l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in giorni 360 (trecentosessanta) il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 27.7.1967.-

In attesa della approvazione della perizia suppletiva in data 19.6.67 i lavori principali vennero sospesi; in data 5.6.1967 con provv. n.25326 del 16.9.67 detta perizia veniva approvata e conseguentemente ripresi i lavori il 18.10.67 e prorogati con ordine di servizio n.1 del 20.10.67 di giorni 40 per cui il termine utile di ultimazione veniva portato al 18.1.68.-In effetti i lavori vennero ultimati il 18.1.68.-E quindi tempo utile, come risulta da regolare verbale di ultimazione lavori in pari data.-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 11661/ a carattere continuativo.-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta dell'1,31% ammonta a lire L. 41.468.155,06

A riportare..... £. 41.468.155,06

Da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrispondenti all'Impresa:

n.1 del 15.2.67 £. 4.400.000=

n.2 " 13.4.67 £. 9.400.000=

n.3 " 24.5.67 £. 9.800.000=

n.4 " 15.11.67 £. 13.900.000=

n.5 " 18.1.68 £. 550.000=

Sommano le detrazioni £. 38.050.000,00

RESTA IL CREDITO NETTO..... £. 3.418.155,06

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa

Soc.Coop.COREFA - Fasano - senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-

ne temporanea e permanente di aree, non si è proce-

duto alla richiesta pubblicazione come prescritto

dall'art.93 del Regolamento 25.3.1895 n.350 relati-

vo agli avvisi di cui all'art.360 della legge sui

LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO :Per i lavori di che trattasi

non risultano notificati atti di sequestro o comun-

que impeditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti

dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope-

re necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature,

solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi,

coloriture, impianti idrico-sanitario, elettrico e
sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 30.5.1968

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

