

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in S. Pancra-
zio Salentino - N° 2 Fabbricati - Alloggi N° 6 -
Vani convenzionali n° 41 -

Legge 22.10.1971, n.865 - art. 68/b - Can. B -

Impresa: Geom. Antonio MORELLI - Trepuzzi - (LE) -

Importo a base d'asta£. 66.010.000.=

Importo comprensivo dell'aumento

d'asta del 68%£.110.675.006.=

Contratto in data ~~8/6/~~1976, N.5710 di rep. Registra-
to a Brindisi al n.6088 in data 9.6.1976 - Mod.II°-

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI w 3

Art. 16 del regolamento 25.5.1895 n.350 ed Art. 30
del Capitolato Generale 16.7.1962, N. 1063;

L'anno Millenovecentottanta il giorno Venti del me-
se di Maggio, in S.Pancrazio Salentino

Premesso che con verbale Ventuno Novembre 1977 i la-
vori sopraindicati furono sospesi;

Accertato che le cause che determinarono la sospen-
sione sono cessate;

Considerato che con atto aggiuntivo in data 19.5.80
sono stati concessi gg. 60 di proroga;

Il Sottoscritto Gianluigi MIGLIACCIO, Direttore dei

Lavori stessi, alla presenza dell'Imprenditore Geom. Antonio Morelli, dispone la ripresa da oggi dei lavori stessi.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni 4 per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 23.5.1980 che per effetto della proroga di gg. 60 concessa, viene traslata in data 22.7.1980.

Di quanto sopra si redige verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: L'INGEGNERE CAPO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

