

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

15

=====

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI -

LEGGE 30.12.1960 n°1676 - Es.1967-1968

IMPRESA: RIBEZZI Antonio - BRINDISI

Importo lordo a base d'asta.....L.116.300.000=

Importo netto del ribasso 8,20%.....L.106.763.400=

Importo netto perizia suppletiva.....L. 9.500.000=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ventiquat-
tro del mese di giugno nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori;

VISTO il contratto n°5213 del 29.10.1968 registrato

a Brindisi il 31.10.1968 al n°1996 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29.11.1968;

VISTO il verbale di proroga del 5.12.1969;

VISTO il verbale di sospensione dell'11.2.1970;

VISTO il verbale di ripresa dell'1.6.1970 che sposta

ulteriormente la scadenza dei lavori all'11

Giugno 1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 dell'8.6.1970;

VISTO la perizia suppletiva dell'8.6.1970;

VISTO la nota del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari n°10531 del 9.4.1971, che approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5377 del 20.4.1971 registrato a Brindisi il 21.4.1971 al n°845 Mod.I dello importo netto di L.9.500.000.==;

VISTO Il verbale di ripresa del 22.4.1971 che portava l'ultimazione definitiva dei lavori al 24.6.1971.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa RIBEZZI A-ntonio, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e, quindi, in tempo utile.=

In quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(RIBEZZI Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

