

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA

Cantiere 12191

Impresa SARDELLA Luigi


7° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 aprile 1959

CONTRATTO in data 30.6.1958 n° 1794 ~~XXXXXX~~ registrato a Brindisi il
4.7.1958 al n° 27 Mod. I Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	<u>44.800.000.==</u>	Data della consegna	<u>28.10.958</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,72</u> per cento		<u>37.349.760.==</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>28.10.958</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>5.600.000.==</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>23.10.959</u>
Importo netto perizia suppl.		<u>1.653.148.==</u>	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impegnato Per espropriazione L. > mag. lavori imprev. > > lavori ad economia > > sorveglianza e dir. >			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			> > in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo per fondazione mc.	643,14	800.=	514.512.=	-
2	37	" " sbancamento "	610,44	600.=	366.264.=	-
3	47	Calcestruzzo a Kg. 200 "	467,11	6.200.=	2.896.082.=	-
4	46	" " " 300 "	89,35	9.000.=	804.150.=	8,44 ✓ 75.960.=
5	48	Ferro omogeneo Kg.	4.353,82	125.=	544.227,50	382,78 35.347,50
6	70	Spianata di malta mq.	200.=	110.=	22.000.00	
7	71	Stratificazione asfalto "	200.=	450.=	90.000.=	
8	87	Pavimento in battuto "	150.=	650.=	97.500.=	
9	72	Vespaio calcareo mc.	60.=	900.=	54.000.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				5.388.735,50
		B) LAVORI A FORFAIT				
10	11CS	-Rustico : 99% x 48% x 34.166.346.=			16.235.847,62	-
11	"	-Tramezzi e intonaci: 90% x 8% x 34.166.346 ✓			2.459.976,92	8% ✓ 218.664,61 ✓
12	"	-Infissi: 60% x 12% x 34.166.346 ✓			2.459.976,91	8% ✓ 327.996,92 ✓
13	"	-Impianti: 80% x 9% x 34.166.346 ✓			2.459.976,91	40% ✓ 1.229.988,45 ✓
14	"	-Intonaco esterno-ringhiere : 34% x 6% x 34.166.346			696.993,46	-
15	"	-Pavimenti-opere in marmo: 50% x 10% x 34.166.346 ✓			1.708.317,30	25% ✓ 854.158,65 ✓
16	"	-Completo fabbricato: 50% x 7% x 34.166.346 ✓			1.195.822,11	50% ✓ 1.195.822,11 ✓
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				27.216.911,22
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				32.605.646,72
		a dedurre il ribasso del 4,72%				1.538.986,52
		RESTANO NETTE LIRE				31.066.660,20
		Visto :				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pietro SALERNO)				
						
		Visto :				
		IL PRESIDENTE (Comm. Gen. Ubaldo VALLARINO)				
		