

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Quartiere
Autosufficiente (C.E.P.) Brindisi - Lotto 4° - CANTIERE 12658

Impresa CORRADO PIER MARCELLO

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22 MARZO 19 60

CONTRATTO in data 10/9/1959, n. 1936 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
29/9/1958 al n. 524 mdd. I vol. 112.

data N.

Importo del progetto	L.	143.360.000 =	Data della consegna	18/1/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,75</u> per cento		118.520.750 =	Data dell'incominciamento dei lavori	18/1/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/1/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.		> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						13.455.893,17
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	652,66	600,=	391.596,=	-
2	1	" a sezione ristretta"	836,59	800,=	669.272,=	-
3	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	697,46	6200,=	4.324.252,=	-
4	111	Vespaio "	103,78	1000,=	103.780,=	-
5	37	Battuto di cemento mq.	380,80	650,=	247.520,=	-
6	29	Massetto "	24,45	370,=	9.046,50	-
7	33	Marmette "	31,70	1100,=	34.870,=	-
8	113	Spianata di malta "	457,78	110,=	50.355,80	-
9	114	Stratificazione di asfalto "	457,78	450,=	206.001,=	-
		Sommano i lavori a forfait ^{misura}				6.036.693,30
		B) LAVORI A FORFAIT				
10	11	CSA - Rustico: 39% x 48% x 110.404.760			20.667.771,07	25% 13.248.571,20
11	"	" - Tramezzi: 5% x 8% x 110.404.760			441.619,04	5% 441.619,04
		Sommano i lavori a forfait				21.109.390,11
		Sommano i lavori a misura e a forfait				27.146.083,41
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,75%				1.832.360,63
		RESTANO NETTE LIRE				25.313.722,78
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. Leonardo POZI)				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)				

