

5

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---=0o0=---

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brin
disi - Rione Commenda Ovest - Cantiere 11150.=

Impresa: Ing. Antonio DI GIULIO

Importo netto £. 102.988.908

Contratto in data 25.2.1958 n.1673 registrato a Brin
disi il 7.3.1958 al n.1393 mod.I - vol.111

VERBALE DI PROROGA :

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno ven-
tisettemese di aprile in Brindisi.=

Il sottoscritto Arch. Fortunato Pignatelli, Diretto
re dei Lavori unitamente all'Impresa Ing. Antonio DI
GIULIO.=

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

C O N S I D E R A T O

che a causa delle abbondanti piogge dei mesi inver-
nali e primaverili si è resa impossibile l'esecuzione
degli intonaci esterni;

che l'esecuzione delle sistemazioni esterne è stata
impedita, fra l'altro, dalla mancanza dei servizi co
munali;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ritenute valide le ragioni addotte accorda ai sensi dell'art.95 del Capitolato Generale INA=CASA la richiesta proroga dei lavori, riducendola a 120 giorni e fissando il termine di scadenza per il giorno 28 Agosto.1959.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Antonio DI GIULIO) (Arch. Fortunato Pignatelli)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

