

GESTIONE .INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

S.Vito dei Normanni - Via Tevere - Cant.16979 -

IMPRESA: CARLETTI Franco - Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 158.500.000.=

Importo netto del ribasso d'asta

del 6,85%....." 147.642.750.=

Importo netto perizia miglioramenti

alloggi....." 10.850.000.=

Importo netto perizia sistemazioni

esterne....." 15.431.911.=

CONTRATTO in data 25.6.1960 n°2327 registrato a

Brindisi l'11.7.1960 al n.73 Mod.I Vol.116=

e ^^^^^^^^^^

ORDINE . DI . SERVIZIO

L'anno millenovecentosessantatrè il giorno venti
del mese di Giugno.=

I sottoscritti Dott.Arch.Fortunato Pignatelli e
Ing.Pasquale Lanzillo, Direttori dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 22.3.1963;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto che

fissa la penale di L.10.000.= (lire diecimila)

per ogni giorno di ritardo.==;


VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi
ultimati;

D I C H I A R A

l'Impresa CARLETTI Franco in mora a far data dal.
presente ordine di servizio.=

. Il presente ordine di servizio, in doppio origina
le, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=


..... LA DIREZIONE DEI LAVORI



per ricevuta:

L'IMPRESA

(CARLETTI Franco)



V i s t o:

^EL^ DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

