

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi

Cooperativa "SPERANZA" Legge 14.2.1963 n° 60 art.15 n° 3

Impresa CARPARELLI Cav. Giuseppe - BRINDISI -

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6. Luglio 1967

CONTRATTO in data 9.1.1967 n° 4797 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 9.1.1967

al n° 66 Mod. I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.		62.955.600	Data della consegna	16.1.1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,25</u> per cento		61.539.100	Data dell'incominciamento dei lavori	16.1.1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	15.1.1968
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			, , meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo in terra mc.	793,38	800	634.704	
2	5	Calcestruzzo a q.li 2,30"	57,20	9.350	534.820	
3	15	Ferro omogeneo Kg.	8.720,40	160	1.395.264	
4	13	Calcestruzzo a q.li 3,50mc.	138,88	16.000	2.222.080	
5	6	" ciclopico "	66,70	6.000	400.200	
SOMMANO LAVORI A MISURA					L.	5.187.068
LAVORI A FORFAIT						
6	10	C.S.A. STRUTTURE PORTANTI:				
		98 % x 23 % x 55.073.000			12.413.454,20	
7	"	-Muratura e TAMPAGNATURE :				
		60 % x 6 % x 55.073.000.=			1.982.628,==	
8	"	-TRAMEZZI :				
		90 % x 3 % x 55.073.000.=			1.486.971,==	
9	"	-IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZA :				
		80 % x 2 % x 55.073.000.=			881.168,==	
10	"	-IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNANTE :				
		20 % x 9 % x 55.073.000.=			991.314,==	
11	"	-IMPIANTO ELETTRICO				
		10 % x 3 % x 55.073.000.=			165.219,==	
12	"	-OPERE IN LEGNO E DA PITTORE				
		20 % x 15 % x 55.073.000.=			1.652.190,==	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT						19.572.944,20
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT						24.760.012,20
a dedurre il ribasso d'asta del 2,25%						557.100,27
RESTANO NETTE						L. 24.202.911,93
VISSO : IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P. (Dott. Ing. Giovanni ROMA) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giuseppe MARASCO) VISSO : (IL PRESIDENTE) (Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)						