

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONI POPOLARI NEL COMUNE DI ERCHIE

Legge 22.10.1971 n.865 art. 55 - Canale C



Impresa ANTONIO RIBEZZI e BRINDISI

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23.4. 1976

CONTRATTO in data 27.6.75 n. 5660 REGISTRATO a Brindisi il 2.7.75
al n. 2338 Mod. I°

Importo del progetto a base d'asta L.	70.840.000	Data della consegna	5.2.75
Importo del contratto ^{aumento} depurato dal ribasso in ragione del <u>60</u> per cento L.	113.944.000	Data dell'incominciamento dei lavori	17.1.76
_____ L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31.1.76
_____ L.		I lavori rimasero sospesi per gg. _____	49
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg. _____	
del quale impegnato {	Per espropriazione L. _____	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori imprev. » _____	_____	
	» lavori ad economia » _____	_____	
	» sorveglianza e dir. » _____	_____	
TOTALE somma impegnata L. _____		Giorni impiegati in più	
		» » in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	13b	Scavo di roccia sez. rist. mc.	104,99	12.000	1.259.880	
2	63	Calcestruzzo a ql.2 "	16,55	13.900	230.045	
3	61	Calcestruzzo a ql.3 "	51,69	26.500	1.369.785	
4	64	Ferro kg.	3233,85	325	1.050.838	
5	16	Vespaio mc.	104,99	3.100	325.469	
		sommario lavori a misura				4.236.017
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
6	6/a	Strutture portanti al rustico 32% 100% x 32% x 61.425.000			19.656.000	
7		Muratura di compagnia 10% 90% x 10% x 61.425.000			5.528.250	
8		Infissi 8% 80% x 8% x 61.425.000			3.931.200	
9		Tramezzi 3% 80% x 3% x 61.425.000			1.474.200	
10		Pavimenti 9% 90% x 9% x 61.425.000			4.975.425	
11		Schematura imp. idr. e fogn. 3% 30% x 3% x 61.425.000			552.825	
12		Schematura imp. termico 5% 60% x 5% x 61.425.000			1.842.750	
		Sommario lavori a forfait				37.960.650
		Sommario lavori eseguiti				42.196.667
		Aumento d'asta del 60%				25.318.000
		SOMMANO				67.514.667
		a detrarre lo 0,20% per fidejussione				135.029
						67.379.638
		L'IMPRESA (Antonio RIBEZZI)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. Giorgio Gabioli)				
						

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O			
					parziale	totale		
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare da controlli saltuari nella visita sopralluogo, SI DICHIARA che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate ed alle previsioni di progetto. Brindisi, li _____ IL FUNZIONARIO ADDETTO _____ INGEGNERE CAPO Dott. Ing. Antonio Longo						
		Intonaco interno 3%			1.842,750			
		100% x 3%						
		Rivestimento intonaco 4%			491,600			
		20% x 4%						
		Impianto elettrico 3%			1474,200			
		80% x 3%						
						43.854,450		
						48.093,667		
						38.856,080		
						76,949,547		
		retturno				153,889		
		rette				76.795,648		

