

18

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case popolari per la eliminazione delle abitazioni malsane in Brindisi - Quartiere C.E.P. - Lotto 6/B - Legge 9.8.1954 n°640 - Esercizio 1957/58. =

Importo lordo a base d'asta ..... L.66.500.000. =

Importo netto del ribasso dell'1,25% " 65.668.750. =

Importo netto perizia suppletiva.....L. 3.866.500. =

Impresa: Ing.Giovanni PATI - Brindisi -

\*\*\*\*\*

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventuno del mese di Maggio in Brindisi, il sottoscritto Direttore dei Lavori - Dott.Ing.Giovanni ROMA:

VISTO il contratto n.1813 del 2.8.1958 approvato

con D.M.19233/1 Div.XVI del 25.3.1959 reg.sl

la Corte dei Conti l'8.6.1959 reg.23 LL.PP. -

foglio 69 e registrato a Brindisi 2.7.1959 al

n.16 Mod.I - Vol.114 -

VISTO il verbale di consegna in data 22.8.1959;

VISTO il verbale di sospensione del 3.8.1960;

VISTO il verbale di ripresa in data 3.3.1961 che

fissa per il giorno 21.3.1961 il nuovo termi

ne di ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga datato 8.3.1961 che pro  
roga al 21.5.1961 la ultimazione definitiva dei  
lavori;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 9.3.1961 che la  
scia invariato tale termine;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Ing. Giovanni  
PATI, Titolare dell'Impresa, ad un sopralluogo e visi  
ta dei lavori onde constatare la loro avvenuta ulti  
mazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale, che pre-  
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Giovanni PATI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

