

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONCORSO CONCORSO

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI - Via Prov.
per S. Michele Salino - Legge 30.12.1960 n. 1676 -
Impresa: SASCO LUCIANO - Ostuni

Importo a base d'asta	L. 150.370.000=
" al netto rib. 1,80%	L. 147.663.340=
I ^a atto agg.vo ridotto a	L. 128.021.376=
II ^a " "	L. 32.039.825=
Somma	L. 160.061.201=

CONTRATTO : n. 5433 del 21.2.1972, reg.to a Brindisi
il 21.2.1972, al n. 371, Mod. I - I^a atto aggiuntivo
n° 5606 del 21.3.1974, reg.to a Brindisi il 27.3.74
al n° 1188, Mod. I e II^a atto aggiuntivo n° 5636 del
20.10.1975, reg.to a Brindisi al n° 1198 Mod I del
29.10.1975.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 5

CONCORSO CONCORSO

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno cin-
que del mese di novembre, in Ostuni.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Molentino in qualità
di direttore dei lavori, unitamente al sig. SASCO
Luciano, titolare dell'impresa;

VISTO il contratto in epigrafe e atti agg.vi;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11
Aprile 1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 20.4.1972;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data
15.6.1973;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in
data 1.9.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data
31.1.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in
data 1.3.1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 3 in data
1.4.1974;

VISTO il verbale di ~~di~~ sospensione dei lavori n. 4
in data 15.10.1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 4 in data
27.2.1975;

VISTO il verbale di ~~di~~ sospensione dei lavori n. 5 in
data 17.3.1975;

CONSIDERATO che nelle more di tale sospensione la
direzione lavori ha redatto la perizia di variante
riguardante i lavori per la sistemazione esterna
dei piazzali e strade, a seguito della quale l'impre-
sa ha sottoscritto in data 20.10.1975 il II° atto

aggiuntivo, di comune accordo con l'impresa stabilisce di riprendere i lavori e fissa la data di ultimazione degli stessi, in considerazione della proroga accordata di gg. 30, alla data del 2 gennaio 1976.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.-

L'IMPRESA

(Sasso Luciano)

Sasso Luciano

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. G. Molentino)



G. Molentino

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

