

7

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case popolari in Mesagne -

Esercizio 1951/952.

Impresa: Ing. Maggi Luigi di Giuseppe

Importo netto contrattuale £. 28.045.700

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno dieci del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni Roma.

VISTO il verbale di consegna in data 26/5/1954;

VISTO l'ordinanza del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari in data odierna;

CONSIDERATO che si rende necessario consentire adeguato prosciugamento delle murature prima di dare inizio all'intonaco esterno.

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi i quali verranno ripresi non appena dette murature non presenteranno l'attuale grado di umidità.


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni sedici.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.=

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:



IL PRESIDENTE  
(Cons. Ubaldo Venerino)

