

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO.=

IMPRESA: SERAFINI Giovanni da Lecce - nato il 6 Gen
naio 1908 in LECCE.=

IMPORTO A base d'asta £. 59.000.000.=

" netto del ribasso 0,40% .. " 58.764.000.=

&&&&&

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
tredici del mese di Ottobre in S.PIETRO VERNOTICO.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovanni;

VISTO il contratto n.4234 del 24/8/1963 registrato
a Brindisi il 29/8/1963 al n.432 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 10/9/1963; che
fissava il termine per l'ultimazione dei la-
vori per il 9/9/1964;

CONSIDERATO che a causa della ritardata consegna del
suolo, da parte del Comune di S.PIETRO VERNOTICO,
l'Impresa non potè dare immediato inizio ai lavori;
CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di mesi otto;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
con delibera del 12/10/1964 per una proroga di
mesi otto.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 8 Maggio 1965.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
F/t° SERAFINI Giovanni - F/t° Dr. Ing. Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

F/t° Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 16 MAG. 1965

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Adv. Vincenzo Palma)



Vincenzo Palma