

GESTIONE INA-CASA

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

► Prat. N 4341 ALLEGATI 1

Da citare sempre in tutta
la corrispondenza

ROMA. - 9.460.1951
VIA BISSOLATI, 21
TEL. 470.852 - 470.226

RIFERIMENTO A nota 2282 del 16/7/51

OGGETTO: 6° stato d'avanzamento
relativo ai lavori del
cant. 1928 in S. Vito dei
Normanni -

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
di

B R I N D I S I

Nello stato d'avanzamento in oggetto, già inoltrato agli Uffici Amministrativi, abbiamo riscontrato le sottosegnate differenze rispetto all'estimativo di progetto:

N.Ord.	Voce Lavori	Imp.Cont.	Imp.Prog.	Differenze
1-4-2	Scavi	744.122	517.394	226.728
35	Rampe e pianerottoli	338.846	304.380	34.466
26	Copertura di tenuta d'acqua	480.707	453.544	27.163
60	Tubazioni in ferro zin.	363.420	240.000	123.420
73-74	Porte interne	1.191.950	858.624	333.326
76	Telai e vetri	97.700	46.000	51.700
Totale superi			£. 796.803	=====

Con ciò abbiamo constatato che codesta Stazione Appaltante non ha ottemperato alle norme della Convenzione ed al punto P. del Comunicato n°3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°3 del 4/1/50 riguardante le responsabilità degli Enti, Aziende e Cooperative.

Tuttavia se i lavori di cui ai suddetti superi sono stati eseguiti per necessità inderogabile, Vi preghiamo di fornirci esaurienti chiarimenti in merito, tenendo presente che tutti i superi devono essere documentati da preventivo di variante, anche se compensati in tutto o in parte da economie su altre voci, e che ogni supero assoluto deve ottenere il benessere di questa Gestione.

Abbiamo intanto detratto le differenze dall'importo del certificato di pagamento che di conseguenza è risultato di £. 4.356.000.=

Si allega copia della circolare n°029.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

LAV/CI/ml