

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN S-VITO

DEI NORMANNI = LEGGE 30/12/1960 N° 1676 = ESERCIZIO 1965 =

Impresa Pietro PUTIGNINO = NOCI (Bari) =

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 agosto 1966

CONTRATTO in data 29/9/1965 n° 4644 ^{approvato} registrato a Brindisi il 6/10/1965

al n° 1898 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

88.000.000.= Data della consegna 9/10/1965

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 3,20 per cento

85.184.000.= Data dell'incominciamento
dei lavori 9/10/1965

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

18.000.000.= Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori 3/10/1966

del quale impegnato	}	Per espropriazione L.	
		» mag. lavori imprev. »	<u>11.000.000.=</u>
		» lavori ad economia »	<u>1.720.000.=</u>
		» sorveglianza e dir. »	<u>5.280.000.=</u>

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per gg. 256

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è 16/6/1967

TOTALE somma impegnata L. 18.000.000.=

Giorni impiegati in più

» , » meno

a) d'avanzamento finale.

