

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - IX° Lotto - Cantiere 11151 - Rione Commenda
Ovest. =

Impresa : Ing. Antonio DI GIULIO

Importo netto del ribasso 7,78% £. 279.426.600. =

Importo netto perizia suppletiva £. 12.297.175. =

=====ooOoo=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ven
tisei del mese di settembre, in Brindisi, il sotto-
scritto Direttore dei Lavori Dott. ING. Leonardo POTI:

VISTO il contratto n. 1674 del 25.2.1958 registrato

a Brindisi il 7.3.1958 al n. 1394 Mod. 1 Vol. 111;

VISTO il verbale di consegna in data 5.5.1958;

VISTO la perizia suppletiva del 14.4.1959;

VISTO l'art. 10 del C.S.A. che fissa in giorni trecent

tosessanta consecutivi e continui il termine

utile per l'ultimazione dei lavori a partire

dalla data del verbale di consegna;

VISTO il verbale di proroga del 27.4.1959 che fissa

va la nuova scadenza per il giorno 28.8.1959;

VISTO l'approvazione della perizia suppletiva in da

1.8.1959 n° 25029;

VISTO l'ordine di servizio del 3.8.1959 che fissava
la scadenza definitiva dei lavori per il 27/9/

1959;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa,
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constata-
re la loro avvenuta ultimazione, come infatti in da-
ta odierna si è risultata e quindi in tempo utile.=

. Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

