

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Lavori di costruzione alloggi E.R.P. in BRINDISI - Quartiere Bozzano - P.I. n° 201/117/1. =  
 Legge n° 457/78 - IV Biceennio. =

Impresa EDIL. SAR. TOM. S.r.l. - FASANO

3° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14 APRILE 1988

CONTRATTO in data 23.10.1987 n. 6145 REGISTRATO a Brindisi il 27.11.1987  
 al n° 4455, Mod. I. =

Importo del progetto a base d'asta	L.	2'704'350'000=	Data della consegna	9.11.1987
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>12,29</u> per cento	L.	2'371'985'385=	Data dell'incominciamento dei lavori	9.11.1987
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1.1.1989
	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	=
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	=
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	=
	» mag. lavori imprevisibili	»	Giorni impiegati in più	=
	» lavori ad economia	»	Giorni impiegati in meno	=
	» sorveglianza e dir.	»		
	»	»		
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
				parziale	totale
<u>LAVORI A MISURA</u>					
6.a	Scavo di terreno a sez. ampia = Mc.	2'258,38	4'800=	10'840'224=	
10.a	Scavo di terreno argilloso, ecc... , a sezione ampia = Mc.	2'529,89	5'400=	13'661'406=	
10.d	Id. e.s. ; in sez. ristrette = "	850,54	30'000=	25'516'200=	
2.c	Demolizione di vecchio fabbr. = "	115,80	17'800=	2'061'240=	
63	lls. a Kg 200. per sottopondaz. = "	354,39	77'000=	27'288'030=	
60	Id. e.s. con R <sub>1</sub> = 250 Kg/cm <sup>2</sup> = P.P. "	1'050,=	110'000=	115'500'000=	
64	feno per armature = P.P. Kg	70'000,=	1'050=	73'500'000=	
16	Gettate di pietraume per armature stradale = Mc.	1'479,95	21'000=	31'078'950=	
SOMMA I LAVORI A MISURA					£ 299'446'050=
<u>LAVORI A FORFAIT</u>					
6.1 DA	Strutture portanti - 32%: 100% x 32% x £ 2'235'000'000 =			£ 715'200'000=	
6.2 DA	Murature di tampono - 10%: 50% x 10% x £ 2'235'000'000 =			" 111'750'000=	
6.8 DA	Infissi - 8%: 8% x 40% x £ 2'235'000'000 =			" 71'520'000=	
SOMMA I LAVORI A FORFAIT					£ 898'470'000=
" " " ESEGUITI					£ 1'197'916'050=
A DETRARRE: il ribano d'asta del 12,29% =					147'223'883=
RESTANO NETTE					£ 1'050'692'167=



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

Per questo progetto si dichiara con contratto di appalto di essere rispondenti alle previsioni del progetto e di averli eseguiti.

Brindisi, li 14-4-88

Contabile  
*[Signature]*

DIREZIONE DEI LAVORI