

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI - Quartiere Commenda Ovest - Cooperativa
"TEMPESTA" - Via Germanico - Programma d'intervento
n°10 - Legge 14.2.1963 n°60 - Art.15 n°3 -
IMPRESA: Antonio ANORUSO - Brindisi -
Importo a base d'asta.....L.109.038.442.=
Importo al netto del ribasso d'asta
del 3,22%.....L.105.461.981.=
Importo netto perizia suppletiva....L. 6.847.776.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno venticin-
que del mese di Febbraio in BRINDISI si sono trovati

i Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA , Direttore dei Lavori;
- Sig.Antonio ANORUSO, Titolare dell'Impresa appal-
tatrice;

VISTO il contratto n°3364 del 9.12.1970 registrato
a Brindisi il 17.12.1970 al n°2337 Mod.I

IL Direttore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna del 28.12.1970 che fis

sava il termine ultime per l'ultimazione dei lavori per il giorno 27.12.1971;

VISTO la perizia suppletiva del 2.6.1971;

VISTA l'approvazione della suddetta perizia di variante e miglioramento dell'importo complessivo di L.6.847.776.= giusta delibera del 24 Giugno 1971 n°299 del Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal di queste I.A.C.P.;

VISTO l'atto aggiuntivo n°3404 del 6.8.1971 registrato a Brindisi l'11.8.1971 al n°1663 Mod.I;

VISTO l'Art.6 del predetto Atto Aggiuntivo che prorogava il termine per l'ultimazione dei lavori di gg.60 da quello stabilito dal verbale di consegna, cioè per il 25.2.1972.=

Ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori, onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e, quindi, in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio AMORUSO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Amoruso Antonio

Roma Giovanni