

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5/8/1978 n.457 - Completamento 3° Biennio - P.I. 008/101/1.

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana

Alloggi n. 60.



Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

4° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/6 19 85

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6111 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/1985
al n. 4423 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta		L.	2.194.087.500	Data della consegna	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5.66 per cento		L.	2.069.902.148	Data dell'incominciamento dei lavori	16/5/84
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/9/85
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	124
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	= =
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	9/1/86
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in più	
	» »			Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	6	-Scavo sbancamento mc.	3958.48	4.500	17.813.160	
2	62	-Cls magro a kg. 150 mc.	651.85	49.000	31.940.650	
3	59	-Cls per fond.Rbk 200 mc.	1590.42	92.300	146.795.766	
4	64	-Ferro per c.a. kg.	93168.38	980	91.305.012	
5	16	-Vespaio mc.	548.14	14.100	7.728.774	
		Sommano i lavori a misura		£.		295.583.362
		LAVORI A FORFAIT				
6	6/1	-D.A.-Strutture in elevazione 32% 100%X32%X1.804.275.000		£.	577.368.000	
7	6/2	-D.A.-Murature tempagnamento 10% 40%X10%X1.804.275.000		"	72.171.000	
		Sommano i lavori a forfait				£.649.539.000
		TOTALE				£.945.122.362
		Adetrarre il ribasso d'asta del 5.66%			"	53.493.926
		RESTANO NETTE LIRE				<u>£.891.628.436</u>
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Antonio LONGO)				
						
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato possibile con tutte le verifiche e controlli saltuari nelle visite sopralluogo, si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, alle previ- sioni di progetto ed alle prescrizioni contrattuali. Brindisi, li 18/6/85 IL CONTABILE  L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI 				