

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di n.4 palazzine di case per lavoratori
in Brindisi - Commenda Ovest - cantiere 10124

Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli

STATO ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 2 dicembre **19** 57

CONTRATTO in data 10/6/1957 n. 1408 approvato reg. a Brindisi 11
22/6/1957 al n. 2102 mod. I vol. 110

data N.

Importo del progetto		L.	156.800.000	Data della consegna	24/6/57
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,35</u> per cento			127.361.040	Data dell'incominciamento dei lavori	24/6/57
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			22.240.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18/6/58
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	9.000.000	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		5.508.000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		1.000.000	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		6.732.000	» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.	22.240.000		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	37	Scavo di sbancamento mc.	1.627 15	600 =	976.290 =	
2	38	" " terra per fond."	1.102 51	300 =	332.008 =	
3	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	33 02	6200 =	204.724 =	
4	46	" " " 300 "	388 338	10000=	3.883.380 =	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	28.158 988	130 =	3.660.668 44	
					sommato lavori a misura	9.607.070 44
B) LAVORI A FORFAIT						
6	11	Cap.Spec. Rustico				
		37x48x117.411.808				20.852.266 05
					sommato lavori a misura e forfait	30.459.336 49
					a dedurre il ribasso del 5,35%	1.629.574 50
					restano nette lire	28.829.761 99
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Giovanni ROMA)	
					Visto: IL PRESIDENTE (Comm.Com.te Ubaldo VALLARINO)	