

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori in costruzione di n° 4 fabbricati di Case per Lavoratori in Me-
sagne - Cantiere 17656 -

Impresa: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - LECCE -

Contratto in data 29.3.1961 n°3628 registrato a Brindisi il 12.4.1961
n° 1934 Mod.I.

AGGIUDICAZIONE LAVORI: 15.12.1960.

CALCOLI PER I COEFFICIENTI
=====

1° STATO DI AVANZAMENTO dal 12.4.1961 al 22.11.1961:

quindi in giorni 225

di cui gg. 19 nel mese di aprile 1961	0,084
" 31 " " " maggio "	0,138
" 30 " " " giugno "	0,133
" 31 " " " luglio "	0,138
" 31 " " " agosto "	0,138
" 30 " " " settemb. "	0,133
" 31 " " " ottobre "	0,138
" 22 " " " novembre "	0,098

gg.225

=====

1,000

=====

2° STATO DI AVANZAMENTO dal 23.11.1961 al 27.2.1962:

quindi in giorni 97

di cui gg. 8 nel mese di novembre 1961	0,082
" 31 " " " dicembre "	0,320
" 31 " " " gennaio 1962	0,320
" 27 " " " febbraio "	0,278

gg.97

=====

1,000

=====

3° STATO DI AVANZAMENTO dal 28.2.1962 al 2.4.1962

quindi in giorni 34

di cui gg. 1 nel mese di febbraio 1962	0,029
" 31 " " " marzo "	0,912
" 2 " " " aprile "	0,059

gg.34

=====

1,000

=====

4° STATO DI AVANZAMENTO dal 3.4.1962 al 3.4.1962

quindi in giorni 1

1,000.=
=====

LAVORI sospesi dal 4.4.1962 all'8.8.1962 - gg.127
prorogati di gg.120 -

5° STATO DI AVANZAMENTO dal 9.8.1962 al 10.8.1962

quindi in giorni 2

1,000.=
=====

6° STATO DI AVANZAMENTO dall'11.8.1962 al 20.9.1962

quindi in giorni 41

di cui gg.21 nel mese di agosto 1962

0,512

" 21 " " " settembre "

0,488

gg.41

1,000

=====

=====

7° STATO DI AVANZAMENTO dal 21.9.1962 al 31.10.1962

quindi in giorni 41

di cui gg. 10 nel mese di settem.1962

0,244

" 31 " " " ottobre "

0,756

gg. 41

1,000

=====

=====

8° STATO DI AVANZAMENTO dall'1.11.1962 al 27.3.1963

quindi in giorni 37

di cui gg. 30 nel mese di novem. 1962

0,811

" 7 " " " dicem.

0,189

gg. 37

1,000

=====

=====

Lavori sospesi dall'1.12.1962 al 20.3.1963 - gg.110
prorogati di gg. 90

9° STATO DI AVANZAMENTO dal 28.3.1963 al 20 giugno 1963

quindi in giorni 85

di cui gg. 4 nel mese di marzo 1963

0,047

" 30 " " " aprile "

0,353

" 31 " " " maggio "

0,365

" 20 " " " giugno "

0,235

gg.85

1,000

=====

=====

10°, 11°) STATO DI AVANZAMENTO E STATO FINALE dal 21.6.1963

al 27.6.1963

quindi in giorni 7

1,000
=====

ultimazione effettiva: 14.8.1963 con giorni 48 di ritardo.

Brindisi, li 20-11-1965

IL DIRETTORE TECNICO

f.to Dott. Ing. Giovanni ROMA



Per copia

Brindisi, li 23 NOV. 1965

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "V. Palma", written over the typed name in the line below.