

8

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FA

SANO - Alloggi N° 22 -

IMPRESA : Natale CARPARELLI = FASANO =

Importo a base d'asta £. 100.230.000.=

Importo netto del ribasso d'asta

del 7,27% £. 92.943.279.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantasette il giorno di
ciotto del mese di dicembre nel Cantiere dei lavo-
ri suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa CARPARELLI
Natale;

VISTO il contratto N° 4867 del 9/7/1966 registrato
a Brindisi l'11/7/1966 al N° 1274 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 1/8/1966;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
25/4/1967;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 6
giugno 1967;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori N° 2 in
data 2/9/1967;

CONSIDERATO che sono venute a cessare in parte le
cause che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara
che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da
osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna e poichè rimango-
no disponibili giorni cinque, il termine utile per
l'ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno
ventidue dicembre 1967.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA . . . IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Natale CARPARELLI) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Natale Carparelli

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

