

G E S T I O N E I.N.A.=CASA

PIANO INCREM.OCCUPAZ.OPERAIA = CASE PER I LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

=====

Sistemazione esterna

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI NEL

COMUNE DI FASANO-Cantiere n.15633 Lotto II Rip.II.

Sistemazione esterna e attrezzatura area dei complessi

si 1° e 2° settennio.

=====

IMPRESA : CARPARELLI Nicola da Fasano

Contratto principale 5 ago.1959 Rep.n.2125

Contratto estensivo 29 sett.1960 Rep.n.3334 per l'im

porto di £ 12.741.400.

COLLAUDATORE:Dott.Ing. de BELLIS Luigi da Bari

Incarico conferito dalla Gestione INA-Casa con lette-

ra in data 9 giugno 1961 n.26084.

=====

CERTIFICATO DI COLLAUDO

PREMESSO che per i lavori di sistemazione esterna e attrezzatura area dei complessi INA-Casa del 1° e 2°

settennio in Fasano venne redatta la perizia supple-

tiva 15.3.1960, a cura dell'Ente appaltante, dell'im-

porto complessivo di £ 13.571.400;

- che detta perizia venne approvata dalla Gestione INA-Casa con nota 20 settembre 1960 n.75/AG;
- che i lavori vennero affidati all'Impresa Carparelli Nicola mediante atto di sottomissione in data 15 marzo 1960 con il ribasso del 3,50 %;
- che con l'Impresa Carparelli Nicola venne stipulato il contratto estensivo 29 settembre 1960 Rep.n.ro 3334, registrato a Brindisi il 15 ott.1960 al n.678 Mod.II Vol.116, per l'esecuzione dei lavori di che $\frac{1}{2}$ trattasi per l'importo di £ 12.741.400, al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 3,50 %;
- che la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori è di £ 12.741.400 al netto del ribasso contrattuale;
- che i lavori vennero consegnati all'Impresa in data 7 novembre 1960;
- che a norma dell'art.7 del contratto estensivo i lavori dovevano compiersi nel periodo di giorni Novanta(90), consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza era fissata al 4 febbraio 1961;
- che i lavori vennero ultimati in data 4 febbraio 1961 e quindi in tempo utile;
- che i lavori vennero diretti dall'ing.Olindo Angelini;

- che il conto finale dei lavori compilato in data 26 agosto 1961 e firmato dall'Impresa senza riserva ascende a £ 10.878.283,27, rettificato dal sottoscritto in £ 10.930.096,05, al netto del ribasso contrattuale;

- che nel corso dei lavori vennero corrisposti alla Impresa n.3 acconti per la complessiva somma di £. 9.730.000;

- che il sottoscritto Ingegnere Isp. DE BELLIS dott. Luigi ha avuto l'incarico di collaudare tutte le opere eseguite nel cantiere n.15633 dalla Gestione INA-Casa con lettera n.26084 in data 9 giugno 1961.

Tutto ciò premesso, con la scorta dei documenti di perizia, dei disegni e di tutti gli atti contabili, in base alle risultanze del verbale di visita redatto in data 25 ottobre 1961, il sottoscritto collaudatore,

C O N S I D E R A T O

+ che le opere corrispondono sostanzialmente alle previsioni della perizia e sono state eseguite a regola e in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare con riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto dei lavori corrisponde alle prescrizioni tecniche

del Capitolato d'Appalto e alle annotazioni contabili;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che le opere sono in ottimo stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è compreso nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha provveduto nei riguardi degli operai agli obblighi relativi alle assicurazioni contro gl'infortuni, alle assicurazioni sociali e previdenze vigenti;
- che la pubblicazione degli avvisi di cui all'art. 360 della legge sui lavori pubblici è stata omessa, poichè non si verificarono occupazioni permanenti o temporanee di proprietà privata;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni della Direzione dei Lavori;
- che l'Impresa non ha ceduto i propri crediti dipendenti dalla esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che in base alla revisione tecnico-contabile l'importo netto dello stato finale è di £ 10.930.096,05;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

C E R T I F I C A

CHE i lavori di costruzione di case per i lavoratori nel Comune di Fasano, cantiere n.15633 lotto II Rip.II-Sistemazione esterna e attrezzatura area dei complessi INA-Casa del 1° e 2° settennio, eseguiti dall'Impresa Carparelli Nicola in base al contratto estensivo 29 sett.1960 Rep.n.3334 sono collaudabili, come effettivamente li collauda col presente atto, liquidando il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare netto del conto finale

rettificato..... £ 10.930.096,05

Da detrarsi per acconti corrisposti " 9.730.000,=

Residua il credito netto dell'Impresa " 1.200.096,05

diconsi lire unmilione duecentmilanovantasei e 5/00,
salvo l'approvazione del presente atto.

a Bari, li 27 ottobre 1961

L' I M P R E S A

(Nicola Carparelli)

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(ing.Olindo Angelini)

LA STAZIONE APPALTANTE-IST.AUT.CASE POPOLARI-BRINDISI

Il Presidente

(Comm.Com.te Ubaldo G?Vallabino)

Il Direttore Tecnico

(ing. Giovanni Roma)

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

(ing. Luigi de Bellis)