

Gespe

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi

Quartiere C.E.P.- cant. 154-BR- Area " B ".=

Importo a base d'asta £. 221.192.600.=

Importo netto del ribasso 6,86% £. 206.018.788.=

Impresa: Ing. Ruggero LECCISI - BRINDISI -

= = = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi per n.42 alloggi - vani contabili n.222.=

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto, con delibera n. 25 del 9-5-66.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Ing. Ruggero LECCISI con contratto del 9/7/1966 n/4769 reg.a Brindisi il 12.7.1966 al n.1277 mod.I con il ribasso del 6,86% e quindi per l'importo netto di £. 206.018.788.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 14/7/66, poiché l'art.10 del Capitolato Speciale D'Appalto fissa in gg.360 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 8/7/67. In effetti i lavori vennero ultimati in data 21/10/67 a seguito di motivata sospensione dei lavori come da regolare verbale in data 3.7.67 e verbale di ripresa in data 16.10.67.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

con contratto principale £. 206.018.788.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: La Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa assicurò i propri operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n° 16449/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 6,86% ammonta a

202.616.031,33
£. 202.536.116,74=

da cui detraendo l'ammontare degli acconti coprisposti all'Impresa:

n. 1 18/10/66 £. 20.700.000.=

n. 2 18/11/66 £. 22.100.000.=

n. 3 20/12/66 £. 20.800.000.=

n. 4 25/ 1/67 £. 20.700.000.=

n. 5 6/ 3/67 £. 23.000.000.=

n. 6 5/ 4/67 £. 20.300.000.=

n. 7 10/ 5/67 £. 20.700.000.=

n. 8 7/ 6/67 £. 20.200.000.=

n. 9 21/ 8/67 £. 20.100.000.=

n.10 18/12/67 £. 2.330.000.=

sommano detrazioni £. 190.930.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa £. 11.686.031,33
11.606.116,74=

Detto conto finale é stato regolarmente firmato

dall'Impresa senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendosi stata occupazio
ne temporanea o permanente di aree, non si é proce
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'art. 93 del Regolamento 25/5/1895,n.350 relativa
agli avvisi di cui all'art.360 della legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comunque
impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI/ I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioé: scavi, fondazioni, pilastri, travi, in
c.a., murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, sca
le, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario ed
elettrico, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 13/3/1968

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)