

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Per Lavoratori in FRANCAVILLA FON-
TANA - Cantiere 16977

Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli

7° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5 - Gennaio 1962

CONTRATTO in data 23-5-1960 n. 2281 approvato e registrato a Brindisi il
7 Giugno 1960 al n° 2154 Mod. I Vol. 115

data _____ N. _____


Importo del progetto	L.	<u>122.285.000.==</u>	Data della consegna	<u>1-9-1960</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,45</u> per cento	>	<u>107.991.967.==</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>1-9-1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	<u>5.600.000.==</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>26-9-1961</u>
Perizia suppletiva netto		<u>7.641.480.==</u>	I lavori rimasero sospesi e prorogati per	<u>gg. 128</u> <u>gg. 60</u>
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori impreved. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		<u>5.600.000.==</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>2-3-1962</u>
TOTALE somma impegnata L.		<u>5.600.000.==</u>	Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra mc.	2157,59	800	1.726.072,00	
2	112	Calcestruzzo a Kg.150 "	403,50	5700	2.299.950,00	
3	21	" " " 300 "	772,41	10000	7.724.100,00	
4	23	Ferro omogeneo Kg.	43469,288	130	5.651.007,44	
5	12	Muratura tutta tufo mc.	422,33	4500	1.900.485,00	
6	24	Solaio mq.	528,39	3000	1.585.170,00	
7	22	Calcestr. a Kg.200 mc.	26,90	6200	166.780,00	
8	114	Stratificazione di asfalto mq.	369,74	450	166.383,00	
9	50	Lastre di Trani da ca.3	70,00	4200	294.000,00	
10	38	Rivestimento di pia- strelle mq.	470,00	3200	1.504.000,00	
		Sommario lavori a misura				23.017.947,44
		B) LAVORI A FORFAIT				
11	11	C.S.A. - Rustico 98% x 48% x 98.156.000			46.643.731,20	
12	"	- Tramezzi e intonaci 85% x 8% x 98.156.000			6.674.608,00	
13	"	- Impianti 85% x 9% x 98.156.000			7.508.934,00	
14	"	- Pavimenti e rivestimenti 80% x 10% x 98.156.000			7.852.480,00	
15	"	- Infissi 85% x 12% x 98.156.000			10.011.912,00	
16	"	- Intonaco esterno e ringhiere 30% x 6% x 98.156.000			1.766.808,00	
17	"	- Completamento fabbricato 60% x 7% x 98.156.000			4.122.552,00	
		Sommario lavori a forfait				84.581.025,20
		Sommario lavori a misura e a forfait				107.598.972,64
		a dedurre il ribasso d'asta del 7,45%				8.016.123,46
		Restano nette lire				99.582.849,18

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Is. Firenze Cell. 2

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>Visto :</u> Il Direttore Tecnico IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 				
					<u>VISTO :</u> RESIDENTE (Ing. Ubaldo Vallarino) 