

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori "Tipo S" in Brindisi
Rione Perrino - Cantiere 7084 - pratica 13034

Impresa Piccinni Antonio fu Filippo

4° **STATO** ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 8 febbraio **19** 54

CONTRATTO in data 13/7/1953 n. 843 approvato reg. a Brindisi 11

13/7/1953 al n. 73 mod. I vol. 102

data N.

Importo del progetto	L.	<u>20.510.000</u>	Data della consegna	<u>15/7/53</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,10</u> per cento		<u>19.874.190</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>16/7/53</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>10/7/1954</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di terra mc.	252 56	730 =	196.996 80	
2	47	Calcestruzzo a Kg.260 "	270 62	5900 =	1.598.428 =	
		sommario lavori a misura				1.795.424 80
		B) LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap.Spec.Rustico 0,96°/°x48°/°x18.209.002			8.390.708 12	
4	11	Cap.Spec.Tramezzi 40°/°x8°/°x18.209.002			582.688 06	
5	11	Cap.Spec.Impianto idrico-sanitario 35°/°x9°/°x18.209.002			573.583 56	
		sommario lavori a forfait				9.546.979 74
		Sommario lavori a misura e forfait				11.342.404 54
		a dedurre il ribasso del 3,10°/°				351.614 54
		Restano nette Lire				10.990.790 =
		IL PRESIDENTE Ubaldo Vallinotto				
		IL RESPONSABILE DEI LAVORI Gianfranco				