

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_

disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - LOTTO A/1

Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60 -

Cantiere n° 3150/BR. =

IMPRESA: SARDELLA Luigi & Figli s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... 570.111.226.=

" al netto del ribasso

d'asta dell'11,36%..... 505.346.591.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... 11.530.850.=

2° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... 22.293.310.=

3° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... 12.165.048.=

4° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... 12.541.061.=

5° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... 57.313.676.=

6° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... 59.826.310,20.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 5

L'anno millanovecentosettantasei il giorno quindici
del mese di marzo nel Cantiere dei lavori suddetti;
Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longe, Direttore
dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella in
rappresentanza dell'Impresa. =

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto-
rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in
data 21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato
a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
19.10.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in
data 9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data
2.5.1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 approvata
con Delibera Consiliare n° 376 del 14.4.1973;

VISTO l'art. 5 dell'Atto Aggiuntivo n° 5595 in data
30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al numero
1838 Mod. I che proroga di giorni trenta l'ultimazione

dei lavori;

VISTO la 2ª Perizia suppletiva in data 19.7.1973 approvata con Delibera Consiliare n° 419 dell'8.11.1973;

VISTO l'art. 5 del 2° Atto aggiuntivo n° 5604 in data 10.12.1973 registrato a Brindisi il 12.12.1973 al n° 4890 Mod. I che proroga di giorni venti l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 445 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga in data 27.6.1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8.10.1974 afferente la richiesta di giorni centosessanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 462 in data 30.10.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni centosessanta;

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 30.10.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in data 31.10.1974;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2462 del 4.4.1975 nell'importo netto di L. 12.165.048;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2461 del

4.4.1975 nell'importo netto di £. 12.541.061;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data
26.3.1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2460
del 4.4.1975 nell'importo netto di £. 57.313.676;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 3 in data
5.4.1975;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5667 in data
10.9.1975 registrato a Brindisi il 11.9.1975 al n° 8887
Mod. II che proroga di giorni sessanta (60) l'ultima_
zione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga n° 3 in data 12.9.1975

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 4 in
data 25.11.1975;

VISTO la perizia suppletiva in data 16.2.1976 appro_
vata con Delibera Consiliare n° 2599 del 27.2.1976
nell'importo netto di £. 59.826.310,20;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 4 in data
1.3.1976 che fissa la data per l'ultimazione dei lavori
al 23 marzo 1976;

CONSIDERATO che l'abbondanti piogge cadute nei giorni
scorsi ha causato l'impraticabilità del cantiere, non
servito ancora da strade di accesso;

IL sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i labo_
ri medesimi che saranno ripresi non appena sarà possi_
bile l'accesso e l'approvvigionamento dei materiali

in Cantiere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osserva-
re in merito alla sospensione dei lavori, che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni nove (9).=

Del che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. 7

p. L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO; IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Raffaele Fischetto, is written over the text 'VISTO; IL PRESIDENTE' and '(Dott. Raffaele Fischetto)'. The signature is composed of several large, sweeping loops.