

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di ERCHIE - Quartiere Piano
 167 - Comparto 457-Lotto A-Fabbr.i N°3 - Alloggi 20.=

Legge 5.8.1978 n°457-Art.41- III Biennio 82/83-P.I.006/94/1-Bis

Impresa GEOM. ANTONIO MORELLI - TREPuzzi - (Lecce)

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 Aprile 1984


CONTRATTO in data 26.9/1983 n°6070 REGISTRATO a Brindisi il 27.9.1983
 al n°4260 Mod.I.=

Importo del progetto a base d'asta	L.	712.800.000	Data della consegna	20.7.1983
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8,11 per cento	L.	654.991.920	Data dell'incominciamento dei lavori	20.7.1983
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19.1.1985
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprevisibili	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»		
	» sorveglianza e dir.	»	Giorni impiegati in più	
	»	»	Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	8/a	Scavo di congl.alluv.a sez. ampia ecc., eseg. con mezzi meccanici.....Mc.	125,40	4.100	514.140.=	
2	9	Id.c.s;a. sez.ristr.a mano	274,86	18.900	5.194.854	
3	13/a	Scavo di roccia ecc., a sez. ampia..... Mc.	247,32	38.000	9.398.160.=	
4	13/b	Id.c.s.a.sez. ristretta	283,44	51.000	14.455.440.=	
5	60	Cls.per c.a.in fondaz. resistenza 250 Kg/cmq.....Mc	320,67	38.300	11.521.861.=	
6	63	Cls.a Kg.200..... Mc	236,80	55.800	13.213.440.=	
7	64	Ferro per c.a.in fondaz.Kg	17314,59	980	16.968.298.=	
SOMMANO I LAVORI A MISURA.....£.						91.266.193.=
LAVORI A FORFAIT						
8	6.1 D.A.	Strutture portanti-32%: 32%x100%x597.600.000=.....£.			191.232.000.=	
9	6.2 D.A.	Murature di Tompagno-10%: 10%x100%x597.600.000=.....£.			59.760.000.=	
10	6.3 D.A.	Tramezzi - 3% 3%x80%x597.600.000=.....£.			14.342.400.=	
11	6.8 D.A.	Infissi - 8%: 8%x80%x597.600.000=.....£.			38.246.400.=	
12	6.6 D.A.	Pavimenti e marmi - 8%: 80%x8%x597.600.000=..... £.			38.246.400.=	
13	6.10 D.A.	Impianto idric.sanitar.-3%: 80%x3%x597.600.000=.....£.			14.342.400.=	
14	6.12 D.A.	Impianto termico - 6%: 70%x6%x597.600.000=; ; ;.....£.			25.099.200.=	
15	6.14 D.A.	Impianto elettrico - 3% 50%x3%x597.600.000=.....£.			8.964.000.=	
SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....£.						390.232.800
SOMMANO I LAVORI ESEGUITI.....£.						481.498.993
A RIPORTARE						481.498.993

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO				481.498.993
		A DEDURRE: il ribasso d'asta dell'8,11%.....£.				39.049.568
		RESTANO NETTE.....£.				442.449.425



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)