

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento
alla Palazzina INA-CASA di TORCHIAROLO via S. Pietro
Cant. 7870/L

Impresa: CIRIGNOLA Cosimo - Torchiarolo

Importo contabile: L. I. 623.610.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 10/8/1964 per l'ammonta-
re di L. I. 851.580 di cui L. I. 698.698 per lavori e
L. I. 152.882 per spese generali, redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi ed approvata con Deli-
bera n° 80 del 7/1/1965 del Consiglio di Amministra-
zione della Gestione Case per Lavoratori, per l'im-
porto complessivo di L. I. 778.627 di cui L. I. 631.768
per lavori e L. I. 146.859 per compensi alla Stazione
Appaltante, come risulta dalla nota della GESCAL
pratica 13037/PC del 27/3/1965. =

SOMME AUTORIZZATE:

a)-per lavori post-collaudò L. I. 631.768.==

CONTRATTO in data 27/4/1965 n°4587 Registrato a Brin=
disi il 10/5/1965 al n°917 Mod.I con il quale i la=
vori di che trattasi venivano affidati alla Impresa
CIRIGNOLA Cosimo per l'importo di L.I.623.610 al
netto del ribasso d'asta dello 0,50°/°.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con=
segnati all'Impresa il 15/5/1965 come risulta dal
relativo verbale in pari data.=

TERMINE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano
essere ultimati entro il 15/7/1965, senonche' con ver=
bale in data 2/7/1965 i lavori venivano sospesi e si
riprendevano solo in data 3/7/1965 con regolare ver=
bale di ripresa in pari data che fissava per il 16/
7/1966 il nuovo termine per la definitiva ultimazione
dei lavori.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno
14/7/1966 come risulta dal vrbale in pari data e
quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavqri si sono svolti in con=
formita' dei patti contrattuali e della disposizione
della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza
n°12107/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 8/5/1968,

firmato dall'Impresa senza riserva, dal quale risulta

che l'ammontare complessivo dei lavori e' di netto

L.I. 623.071,66.==

Poiche' sono stati gia' pagati n°2 acconti per' comples=

sive L.I. 340.000 il credito dell'Impresa resta in

L. 283.071,66 (diconsi Lire Duecentottantatremilaset=

tantuno e 66/100).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella' vi=
sita effettuata il giorno 15/5/1968

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor=

mita' delle previsioni del progetto. con i materiali

richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi

alla prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni

della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a

norma del Regolamento 25.5.1895 n°350 e che i prezzi

(adottati sono quelli del contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a

quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto

all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da par=

te degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli

obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che non risultano inserite riverse;

CERTIFICA

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.I. 623.071 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto Lire L.I. 340.000

DICHIARA

pagabile all'Impresa CIRIGNOLA Cosimo - Torchiarolo la somma di L. 283.071 (diconsi Lire Duecentottantattemilasettantuno) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.

Brindisi, li 18/5/1968

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(CIRIGNOLA Cosimo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Cirignola Cosimo

[Signature]

Visto :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

