

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ENTE GESTORE, ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

STAZIONE APPALTANTE: Soc.Coop.Edilizia "RISORGIMENTO"

CEGLIE MESSAPICO ~~EMMY~~

LAVORI: per la costruzione di n.9 alloggi vani 63

Legge 14/2/1963 n.60 Cant. 2159/BR

IMPRESA: Giordano Pietro di Villa Castelli

CONTRATTO: n.7305 del 24/2/1970 per Notar Pasquale

Spadaccio reg.a Ostuni il 26/2/1970 al n. 287 vol.140

IMPORTO: a base d'astaL. 56.354.741,50

importo al netto del ribasso d'asta

dello 0,25°/°L. 56.213.854=

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: redatto dal sottoscritto, approvato dalla
Commissione Edilizia Comunale di Ceglie Messapico
in data 31/8/1968 approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione Integrato GESCAL con provvedimento n.194
del 6/12/1969

DURATA DEI LAVORI: a norma dell' art.17 del Capitola-
to Speciale di Appalto, la durata dei lavori è fis-
sata in mesi 12 (dodici) naturali, consecutivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di conse-
gna.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati
il giorno 28 del mese di febbraio 1970, come risulta

dal verbale in pari data.

SOSPENSIONE LAVORI:

i lavori sono stati sospesi dal 10-3-1970 al 10-9-1970;
dal 8-1-1971 al 1-4-1971; dal 1-7-1971 al 10-11-1971;
dal 26-2-1972; al 26-4-1972; per vari motivi, come risulta dai relativi certificati.

ULTIMAZIONE LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 1-6-1972 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile;

STATO FINALE:

è stato redatto dal sottoscritto in data 1-10-1972.

L'importo di detto conto finale risulta al netto del ribasso d'asta di L.56.349.710,14, poichè la somma autorizzata e di L.56.213.854,00, vi è un supero di L.135.856,14, che si potrà far fronte con le somme rinvenienti dal ribasso d'asta.

Avendo, pertanto l'Impresa ricevuto acconti per un importo pari a L.55.320.000, resta il credito netto a saldo di L.1.029.710,14 (un milione ventinove mila settecentodieci).

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni di legge per quanto riguarda l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n°17256/3

presso l' I.N.A.I.L. di Brindisi a carattere continua=
tiva.

Durante l' esecuzione dei lavori non risulta a questo
Ufficio nessuna comunicazione di avvenuto infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM:

non essendosi verificata alcuna occupazione o permanen=
te o privata non si è proceduto alla pubblicazione
degli avvisi ad opponendum ai sensi dell' art.360 della
legge 20-3-1865 n°2248 sui lavori pubblici.

DIREZIONE LAVORI:

è stata tenuta dal sottoscritto dall' inizio alla fi=
ne dei lavori.

Ceglie Messapico, li 1-10-1972

Il Direttore dei Lavori

(Dott.Ing.Giovanni Peretto)

Giovanni Peretto