

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 30.12.1960 - N° 1676 -

Lavori di COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI OSTUNI - Via Prov.le per S. Michele Salentino.-

Impresa SASEO LUCIANO - Ostuni.-

7° STATO ^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 Aprile 19 76



CONTRATTO in data 21.2.1972 n. 5433 REGISTRATO a Brindisi il 23.2.72 al n. 371, Mod. I - 1° Atto Aggiuntivo n. 5606 del 21.3.74, reg.to a Brindisi il 27.3.74 al n° 1198, Mod. I o 2° Atto Aggiuntivo n. 5606 del 20.10.75, reg.to a Brindisi il 20.10.1975 al n° 1198, Mod. I.-

Importo del progetto a base d'asta	L.	150.370.000=	Data della consegna	11.4.72
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,80</u> per cento	L.	147.663.340=	Data dell'incominciamento dei lavori	11.4.72
1° Atto aggiuntivo - ridotto	L.	128.021.376=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3.4.73
2° " "	L.	32.039.829=	I lavori rimasero sospesi per gg.	1092
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	150.061.201=	I lavori rimasero prorogati per gg.	30
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	1.5.1976
	» mag. lavori impreved.	»	Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia	»	» » in meno	
	» sorveglianza e dir.	»		
	»	»		
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di materiale	mc 670,51	1.450	927.239	
2	7	Scavo di roccia	" 84,77	5.200	440.804	
3	33	Calcestruzzo a q. 11 1,50	" 58,00	8.500	493.000	
4	31	" " " 3,00	" 478,90	15.000	7.183.500	
5	62	Forro per c.a.	Kg 39672,00	180	7.140.960	
6	15	Armatura doppia	mc. 358,44	7.500	2.688.300	
7	31b	" in ele.	" 17,00	18.000	306.000	
8	37	Colato di copertura	mq 65,00	5.200	338.000	
9	42	Lentore di Guroi	" 65,00	1.150	74.750	
10	NP1	Colonnato	mc 14147,00	1.300	18.391.000	
11	NP2	Scavo di terra e roccia	" 95,00	5.000	47.500	
12	NP3	Occatura di pietrame	" 616,50	4.300	2.659.950	
13	NP4	Massicciata stradale	" 1075,76	3.000	3.227.280	
14	NP5	Tappeto bitumato	mq. 3.073,60	1.500	4.610.400	
15	NP6	Cordoni in pietra	ml 568,00	3.000	1.704.000	
16	NP7	Pietrini in cemento	mq. 505,32	2.900	1.465.428	
		SOMMARIO LIRE				51.734.211
		LAVORI A FORFAIT				
17		EUSTICO 94%	mc 5.595,35	9.586	53.627.120,96	
18		TRAMEZZI 8%	" 828,94	9.586	7.946.218,84	
19		PAVIMENTI 10%	" 1.036,18	9.586	9.932.820,88	
20		IMPIANTI 6%	" 621,70	9.586	5.950.616,20	
21		INFISSI 12%	" 1.243,41	9.586	11.919.328,26	
22		INTONACO 10%	" 1.036,18	9.586	9.932.820,88	
		SOMMARIO LIRE				99.317.926,02
		TOTALE LAVORI ESEGUITI &				151.052.137,02
		a detrarre il ribasso 1,80%				2.718.938,00
		RESTANO NETTI LIRE				148.333.099,02
		IL DIRETTORE SERVIZIO (Dr. Ing. A. LONZO)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. G. Molentino)				



N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		  		<i>Biparto</i>		<i>148333099</i>
		<i>Pagamenti effettuati:</i>				
		<i>1° Certificato del 2-8-1973</i>		<i>34.300.000</i>		
		<i>2° " del 10-10-1973</i>		<i>13.500.000</i>		
		<i>3° " " 28-2-1974</i>		<i>18.560.000</i>		
		<i>4° " " 14-10-1974</i>		<i>19.639.000</i>		
		<i>5° " " 16-3-1975</i>		<i>15.137.000</i>		
		<i>6 " " 10-11-1975</i>		<i>14.000.533</i>		
		<i>7 " " 9-12-1976</i>		<i>25.000.000</i>		
		<i>Sommario</i>		<i>140136.533</i>		
		<i>Resta un credito dell'Impresa di</i>		<i>8.136.566</i>		
		<i>Brindisi, 17-12-1976</i>				
		